

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 TUZLANSKI KANTON
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA

2019. godina period: 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

RB	OPIS I OZNAKA PO JRJN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/ DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE / OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Izgradnja i proširenje javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla (45316110-9) LOT 1: Proširenje javne rasvjete u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, ul. Ahmeta Kobića, glavni put i igralište Sjenjak	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-107-5-5/19	ARCADE doo Tuzla 4209095360000	LOT1: 12.937,73 KM; Rok izvođenja: 30 radnih dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.			07.01.2019. (svi LOT-ovi)	LOT1: 01.04.2019. 12.530,36 KM	3 LOT-a Okončan

1.1.	<p>LOT 2: Proširenje javne rasvjete u mjesnim zajednicama BATVA I TUŠANJ u gradu Tuzla</p> <p>LOT 3: Proširenje javne rasvjete u mjesnim zajednicama SLAVINOVIĆI, HUSINO, KREKA, PASCI, SOLANA, TUŠANJ, DOBRNJA, LIPNICA I GRABOVICA u gradu Tuzla</p> <p>Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla (45316110-9)</p> <p>LOT 1: Nabavka radova na proširenju javne rasvjete u mjesnim zajednicama: Solana, Batva, Solina, Tušanj, Dobrnja, Grabovica, Gornja Tuzla i Mramor</p>	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-57-5-129/19	Grupa ponuđača: ERING d.o.o. Živinice 4209068980004 ARCADE doo Tuzla 4209095360000	<p>LOT2: 24.767,07 KM; Rok izvođenja: 30 radnih dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.</p> <p>LOT3: 25.868,69 KM; Rok izvođenja: 30 radnih dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.</p> <p>LOT1: 28.799,46 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine.</p>			02.08.2019.	<p>LOT2: 01.04.2019. 23.015,02 KM</p> <p>LOT3: 18.03.2019. 25.824,08 KM</p> <p>LOT 1: 17.09.2019. 28.299,40 KM</p>	<p>Okončan</p> <p>Okončan</p> <p>Broj LOT-ova: 3 (ugovor se dodjeljuje za 1 LOT; LOT 2 i LOT 3 su poništeni jer nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda-br. Obavještenja o poništenju postupka nabavke: 1004-1-3-57-4-138/19)</p> <p>Okončan (zbog obračuna prema stvarno utrošenim količinama fakturisan je manji iznos od ugovorenog)</p>
------	---	---	---	---	--	--	-------------	--	--

1.2.	<p>Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla (45316110-9)</p> <p>LOT 1: Izgradnja javne rasvjete na Slanoj Banji</p> <p>LOT 2: Proširenje javne rasvjete u MZ Slavinovići</p>	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-125-5-5/20	<p>ARCADE d.o.o. Tuzla 4209095360000</p> <p>ARCADE d.o.o. Tuzla 4209095360000</p>	<p>LOT 1: 67.691,00 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije; Garancija: 2 godine.</p> <p>LOT 2: 23.468,50 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije; Garancija: 2 godine.</p>			03.01.2020.	03.01.2020.	<p>Radovi u toku</p> <p>Radovi u toku</p>
2.	<p>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobuskih stajališta na području grada Tuzla (71242000-6)</p>	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-111-5-11/19	INVEST-PROJEKT d.oo. Zenica 4218502840002	<p>4.888,00 KM; Rok za izradu i predaju Idejnog projekta: 30 dana od potpisivanja ugovora; Rok za interni pregled projektne dokumentacije: 10 dana od dostave dokumentacije naručiocu; Rok za usaglašavanje i korekciju Idejnog projekta: 20 dana od dostave Izvještaja o Internom pregledu / reviziji dokumentacije projektantu; Plaćanje: do 60 dana od dana prijema računa</p>	Potpisan anex Ugovora koji se donosi na rok izvođenja radova broj: 05—14-8001-1-2018, od 31.01.2019. god.	4.888,00 KM	08.01.2019.	08.03.2019. 4.888,00 KM	Okončan

3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta u Ljepunicama (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-121-5-37/19	DESIGN & QC d.o.o Sarajevo 4201327100009	4.000,00 KM Rok za izvršenje usluge: 60 dana od dana potpisivanja ugovora; Plaćanje izvršenih usluga: u roku od 60 dana od dana prijema računa.		4.000,00 KM	30.01.2019.	15.04.2019. 4.000,00 KM	Okončan
4.	Regulacija rijeke Jale u Slavinovićima (II faza) (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-102-5-177/18	GRADNJA 1 doo Tešanj 4218204230005	1.436.145,01 KM Rok izvođenja: 120 radnih dana, plaćanje do 60 dana, garancija na izvedene radove: 2 godine	- Potpisan anex Ugovora kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje 29.11.2019. godine. Broj Anexa: 05-14-6911-1-2018 od 14.08.2019. godine. -Potpisan anex Ugovora kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje 27.02.2020. godine. Broj Anexa: 05-14-6911-2-2018 od 29.11.2019. godine. -Potpisan	964.087,41 KM bez PDV-a 854.700,85 KM (bez PDV-a)	28.12.2018.		Realizacija je u toku

					anex Ugovora kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje 17.04.2020. godine. Broj Anexa: 05-14-6911-3-2018 od 10.02.2020. godine.				
4.1.	Održavanje i čišćenje vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-118-5-39/19	GRIMING d.o.o Doboj Istok 4209030150008	28.098,50 KM; Okvirni sporazum 1 godina; Plaćanje: do 60 dana; Rok izvođenja: definisaće se po pojedinačnim ugovorima		12.02.2019.	27.05.2019. 28.098,48 KM	Okončan	
4.2.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-53-5-115/19	OBNOVA KOP Doboj Istok, 4209030230001	107.638,31 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (24.07.2019.-24.07.2020.); Rok izvođenja će se odrediti prilikom zaključivanja pojedinačnog ugovora; Plaćanje: 60 dana.		24.07.2019.	24.10.2019. 107.638,20 KM	Okončan	
5.	Sanacija raskrsnice „Tenis“ u Tuzli (45233129-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-117-5-40/19	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	442.660,87 KM; Izvođenje: 120 radnih dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.		11.02.2019.	15.09.2019. 441.535,43 KM	Okončan	

6.	Sanacija dijela ulice Ahmeta Kobića, MZ Simin Han (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-126-5-45/19	DŽALE ISKOP d.o.o Kalesija 4210068070006	198.786,00 KM; Izvođenje: do 70 dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.			19.02.2019.	17.06.2019. 198.786,00 KM	Okončan
6.1.	Nabavka radova na sanaciji Sjeverne gradske saobraćajnice, od raskrsnice Irac do bolnice Kreka (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-68-5-117/19	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	238.000,00 KM; Rok za izvođenje: 60 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			30.07.2019.	24.10.2019. 238.000,00 KM	Okončan
6.2.	Nabavka radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-56-5-109/19							6 LOT-ova
	LOT 1: Sanacija puta u naselju Bakići, u ulici Donja Grabovica do br. 14, MZ Grabovica		GRIMIG d.o.o. Doboj Istok 4209030150008	26.817,16 KM; Rok izvođenja: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.07.2019.	09.12.2019. 26.817,16 KM	Okončan

	LOT 2: Sanacija puta u ulici Rame Meškovića do br. 97, MZ Kreka		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	11.914,96 KM; Rok izvođenja: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			02.07.2019.	02.12.2019. 11.914,96 KM	Okončan
	LOT 3: Sanacija dijela ceste u naselju Stari Mramor, krakovi lijevo i desno (do kuća Gorana Marjanovića, Nike Lovrića i Ivice), MZ Mramor		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	90.099,60 KM; Rok izvođenja: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			02.07.2019.	12.11.2019. 80.815,30 KM	Okončan
	LOT 4: Sanacija ceste u naselju Andrići, dionica puta Gornja Grabovica do br. 60, MZ Grabovica		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	42.252,00 KM; Rok izvođenja: 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			02.07.2019.	19.11.2019. 38.970,00 KM	Okončan
	LOT 5: Sanacija puta u naselju Srednja Lipnica, od Brodića ka Rasovcu, MZ Srednja Lipnica		GRIMIG d.o.o. Doboj Iсток 4209030150008	104.241,82 KM; Rok izvođenja: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.07.2019.	23.10.2019. 89.711,82 KM	Okončan

	LOT 6: Sanacija puta u naselju Mandići, put za groblje, MZ Gornja Lipnica		GRIMIG d.o.o. Doboj Iсток 4209030150008	20.427,94 KM; Rok izvođenja: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine			04.07.2019.	10.10.2019. 20.427,94 KM	Okončan
6.3.	Nabavka radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-42-5-106/19							7 LOT-ova
	LOT 1: Sanacija dijela ulice Plane, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	125.153,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine			24.06.2019.	30.11.2019. 125.153,00 KM	Okončan
	LOT 2: Sanacija trotoara od pošte do raskrsnice, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	26.539,00 KM; Rok izvođenja: 20 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine			24.06.2019.	09.11.2019. 26.539,00 KM	Okončan

	LOT 3: Sanacija trotoara u naselju Bukinje – lijeva strana, MZ Bukinje		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	66.347,50 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			24.06.2019.	04.11.2019. 63.120,98 KM	Okončan
	LOT 4: Sanacija puta u naselju Rapače, prekoputa stadiona, MZ Bukinje		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	10.435,00 KM; Rok izvođenja: 10 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			24.06.2019.	22.10.2019. 10.435,00 KM	Okončan
	LOT 5: Sanacija puta u naselju Šikara, do broja 77, MZ Bukinje		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	10.570,00 KM; Rok izvođenja: 5 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine			24.06.2019.	22.10.2019. 10.570,00 KM	Okončan
	LOT 6: Sanacija puta u naselju Matičevići, MZ Husino		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	18.091,00 KM; Rok izvođenja: 5 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine			24.06.2019.	07.12.2019. 18.091,00 KM	Okončan

	LOT 7: Sanacija ulice Bone Markovića br. 9, MZ Husino		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	9.790,00 KM; Rok izvođenja: 5 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		24.06.2019.	25.10.2019. 9.790,00 KM	Okončan
6.4.	Nabavka radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-112-5-188/19 i 1004-1-3-112-5-4/20 (za LOT 15)						18 LOT-ova
	LOT 1: Sanacija ulice Fikreta Salihovića od broja 228, MZ Solana		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	27.928,10 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prljema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.		04.12.2019.	28.12.2019. 27.894,39 KM	Okončan
	LOT 2: Sanacija ulice Oslobođilaca, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	25.912,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		04.12.2019.	21.12.2019. 25.263,64 KM	Okončan

	LOT 3: Sanacija ulice Čaklovići 109-115, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	23.117,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine			04.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 4: Sanacija ulice pored korita rijeke Jale-Tanovići, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	9.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	26.12.2019. 9.200,00 KM	Okončan
	LOT 5: Sanacija ulice Križani 2-10, MZ Slavinovići		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	27.481,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku

LOT 6: Sanacija ulice Pjevići do broja 112, MZ Pasci		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	15.269,45 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	20.12.2019. 15.268,80 KM	Okončan
LOT 7: Sanacija ulice Petrovice-Hurići do kuće Ahmetović Šabana, MZ Pasci		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	8.859,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019	20.12.2019. 8.853,97 KM	Okončan
LOT 8: Sanacija ulice Slavinovičkog odreda, MZ Slavinovići		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	56.438,50 KM; Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku
LOT 9: Sanacija ulice Sarajac 39-51, MZ Šimin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	34.235,70 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku

	LOT 10: Sanacija ulice Drage Pavića 92-102, MZ Slavinovići		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	11.207,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 11: Sanacija ulice do Groblja Jasici, MZ Lipnica		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	63.316,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 12: Sanacija ulice Gudelj, MZ Gornja Tuzla		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	13.778,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	16.12.2019. 13.778,00 KM	Okončan
	LOT 13: Sanacija ulice Donja Grabovica do broja 224, MZ Grabovica		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	10.772,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa.			04.12.2019.		Radovi u toku

				Garancija: 2 godine.				
	LOT 14: Sanacija ulice Hamdino Brdo, MZ Grabovica		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	13.227,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prijema priv.situacije/računa.			04.12.2019.	Radovi u toku
	LOT 15: Sanacija ulice Razinoge II, MZ Dobrnja		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	11.766,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.01.2020.	
	LOT 16: Sanacija ulice Dolovi do br. 57, MZ Solina		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	8.858,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa.			04.12.2019.	13.12.2019. 8.858,00 KM Okončan

				Garancija: 2 godine.					
	LOT 17: Sanacija ulice Gušića potok, MZ Slavinovići		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	4.932,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 18: Sanacija ulice za Mezarje Miljevac-Agin grob, MZ D. Obodnica		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	32.998,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	31.12.2019. 32.954,00 KM	Okončan
6.5.	Nabavka radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-115-5-180/19							5 LOT-ova

	LOT 1: Sanacija puta Carinsko, MZ Pasci-Par Selo		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	38.577,13 KM; Rok za izvođenje: 10 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.			06.12.2019.	29.12.2019. 38.297,88 KM	Okončan
	LOT 2: Sanacija raskrsnice Bukinje, MZ Bukinje		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	118.242,00 KM; Rok za izvođenje: 20 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine			06.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 3: Sanacija puta Lipik, MZ Ljepunice		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	20.791,86 KM; Rok za izvođenje: 10 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine			06.12.2019.		Radovi u toku
	LOT 4: Sanacija ulice Češka, MZ Kreka		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	50.092,60 KM; Rok za izvođenje: 15 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine			06.12.2019.		Radovi u toku

	LOT 5: Sanacija puta iznad BP INA, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	49.494,76 KM; Rok za izvođenje: 20 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine			06.12.2019.		Radovi u toku
6.6.	Nabavka radova na sanaciji ceste Gornja Obodnica Cerik (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-3-5-75/20	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	92.340,80 KM; Rok za izvođenje: 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine			24.02.2020.		
7.	Nabavka zaštitnih stubića (34928460-0)	DIREKTNI SPORAZUM	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	2.772,00 KM; Rok isporuke: od 15 dana; Plaćanje: u roku od 15 dana			08.03.2019.	21.03.2019. 2.772,00 KM	Okončan

8.	<p>Izvođenje radova na kompleksu gradskog stadiona "Tušanj" u Tuzli (45212224-2)</p> <p>LOT 1: IZGRADNJA DODATNOG SADRŽAJA NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI – nabavka, transport i postavljanje kontejnera različitih sadržaja</p> <p>LOT2: SANACIJA ATLETSKE STAZE NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI</p> <p>LOT3: SANACIJA GLAVNOG ULAZA NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI</p>	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-1-5-57/19	<p>LOT1: TEHNOGRAD doo Tuzla 4209246590002</p> <p>LOT2: BAUTECHNIK LEADER doo Sarajevo 4201425700006</p> <p>LOT3: TOM-CAT doo Tuzla 4209469460003</p>	<p>LOT1: 201.146,69 KM, rok izvođenja: 50 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine</p> <p>LOT2: 162.243,00 KM, rok izvođenja: 40 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine</p> <p>LOT3: 28.951,50 KM, rok izvođenja: 40 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine</p>			11.03.2019. (LOT-ovi: 1,3) 08.03.2019. (LOT 2)	<p>LOT 2: 16.09.2019. 162.243,00 KM</p> <p>LOT 3: 16.07.2019. 28.951,50 KM</p>	<p>Radovi u toku</p> <p>Okončan</p> <p>Okončan</p>
9.	<p>Održavanje prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)</p>	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-14-5-62/19	INTERART d.o.o Tuzla 4210128310001	64.021,36 KM; Okvirni sporazum: 1 godina; Plaćanje: do 60 dana			29.03.2019.		Realizacija u toku (kontinuirano tokom godine)

9.1.	Nabavka radova na održavanju poslovnih prostora (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-51-5-105/19	INTERART d.o.o Tuzla 4210128310001	12.417,40 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (26.06.2019.-26.06.2020.);			26.06.2019.		Realizacija u toku (kontinuirano tokom godine)
9.2.	Nabavka radova na objektu Dom kulture u MZ Dragunja (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-137-5-52/20	INTERART d.o.o Tuzla 4210128310001	9.673,58 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Rok izvođenja radova: 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, od dana uvođenja Izvođača u posao. Garancija: 2 godine.			04.02.2020.		
10.	Izrada Elaborata o monitoringu trenutnog stanja konstrukcije nadvožnjaka preko sjeverne gradske saobraćajnice u ulici Trnovac (most Panonika) (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-5-5-63/19	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ Banja Luka 4400918310005	3.800,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			15.03.2019.	15.04.2019. 3.800,00KM	Okončan
11.	Izrada Glavnog projekta regulacije dijela neregulisanog korita rijeke Soline (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-4-5-70/19	URBIS CENTAR doo Banja Luka 4403168840006	4.800,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; Plaćanje: u roku od 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			02.04.2019.		Realizacija u toku
12.	Redovno održavanje puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-71/19	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	2.252.350,00 KM; Okvirni sporazum 2 godine (23.4.2019 – 23.4.2021); Plaćanje: do 60 dana. Rok izvođenja će se odrediti u pojedinačnim ugovorima.			23.04.2019.		Radovi u toku

12.1.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-47/20	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	2.564.050,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (30.01.2020.-30.01.2022.); Plaćanje: 60 dana; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.			30.01.2020.		
13.	Sanacija trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-20-5-76/19	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	376.460,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (25.4.2019 – 25.4.2020); Plaćanje: do 60 dana. Rok izvođenja će se odrediti u pojedinačnim ugovorima.			25.04.2019.		Radovi u toku
14.	Usluge prenosa podataka u podmodul za obračun komunalnih naknada (72318000-7)	DIREKTNI SPORAZUM	INFONET doo Tuzla 4209144750005	5.720,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 7 dana od dana potpisivanja ugovora; Plaćanje: u roku od 15 dana od dostave fakture.			08.05.2019.	13.05.2019. 5.720,00 KM	Okončan
15.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije objekta DTV „Partizan“ MZ Kreka (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-11-5-78/19	HG INŽENJERING doo Tuzla 4210281340009	3.750,00 KM Rok za izvršenje usluge: 40 radnih dana od dana zaključenja Ugovora; Plaćanje: u roku od 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			07.05.2019.	12.11.2019. 3.750,00 KM	Okončan
16.	Nabavka usluga deratizacije na vodotocima, šahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeća uz vodotoke na području grada Tuzla (90921000-9)	KONKURENTSKI ZAHTJEV	DEZITOX-SANITARCI doo Sarajevo 4201791980003	7.400,00 KM; Pružanje usluga: dvije faze, proljeće i jesen 2019 god.; Plaćanje: do 60 dana.			31.05.2019.	I FAZA: 09.07.2019. 3.700,00 KM II FAZA: 06.11.2019. 3.700,00 KM	Okončan
17.	Nabavka radova na izgradnji sistema odvodnje upotrijebljene i oborinske vode za	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-106-5-4/19	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	121.125,97 KM; Rok izvođenja: 30 radnih dana; Plaćanje: do 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine	Potpisan anex Ugovora koji se odnosi na rok izvođenja	121.125,97 KM bez PDV-a	26.12.2018.	01.04.2019. 121.125,97 KM	Okončan

	naselje Krojčica – Autocentar (45232411-6)				radova broj 05-14-7824-1-2018 od 27.03.2019. godine				
18.	Radovi na sanaciji podloga na sportskim igralištima u MZ Slatina i Ljubače (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-97-5-144/19	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	21.492,80 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.			25.09.2019.	14.10.2019. 21.357,14 KM	Okončan
19.	Nabavka i ugradnja WPC ploča (44171000-9)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-005258-2019	„RATTAN SEDIA“ d.o.o. Brčko 4600253630007	2.099,34 KM; Rok izvođenja: 15 dana od dana zaključivanja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana dostavljanja računa.			22.10.2019.	14.11.2019. 2.099,34 KM	Okončan
20.	Nabavka radova na održavanju pješačkih površina i urbanog mobilijara užeg gradskog jezgra (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-89-5-139/19	„TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla 4209246590002	42.727,96 KM; Rok izvođenja: 60 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine.			10.09.2019.	30.11.2019. 42.727,96 KM	Okončan
21.	Nabavka radova na održavanju urbanog mobilijara (45112711-2) LOT 1: Nabavka i postavljanje parkovskih klupa	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-98-5-146/19	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	21.600,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa. Garancija na izvedene radove: 2 godine.	Anex Ugovora br. 05/14-A-005076-1-2019-LOT 1 od 31.12.2019. kojim se kao krajnji rok za okončanje radova određuje		03.10.2019.		2 LOT-a Radovi u toku

	LOT 2: Nabavka radova sa sanacijom klupa i postavljanja kanti za smeće		TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	18.800,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine.	31.03.2020. godine. Anex Ugovora br. 05/14-A-005076-1-2019- LOT 2 od 31.12.2019. godine kojim se kao krajnji rok za okončanje radova određuje 31.03.2020. godine.		03.10.2019.		Radovi u toku
22.	Održavanje kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-62-5-112/19	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	47.527,33KM ; Rok izvođenja: 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine.			12.07.2019.	29.11.2019. 45.682,63 KM	Okončan
22.1.	Nabavka radova na održavanju kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-106-5-158/19	DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006	41.680,70 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana; Garancija na izvedene radove: 2 godine			24.10.2019.	24.12.2019. 41.680,70 KM	Okončan

22.2.	Nabavka radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-123-5-58/20						5 LOTOVA (LOT 4 Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica za kolektivni stambeni objekat u ulici Ivana Markovića Irca (3 LAMELE) je poništen iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-123-4-59/20)
	LOT 1: Izgradnja sekundarne vrelovodne mreže u dijelovima ulica 16. Muslimanske brigade i Čamila Sijarića, MZ Kula		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	139.271,36 KM; Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			03.02.2020.	
	LOT 2: Izgradnja dijela vrelovodnog priključka za zgrade socijalnog stanovanja u Solini		TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	67.608,80 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	
	LOT 3: Izgradnja vrelovodnog i toplovodnog priključka u ulici Tabašnice		MIKOMN d.o.o. Tuzla 4209437260002	25.294,71 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	
	LOT 5: Nabavka i ugradnja regulacione opreme na mjerno regulacionim stanicama u kolektivnim stambenim		MIKOMN d.o.o. Tuzla 4209437260002	26.472,60 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	

	objektima, MZ Bukinje i MZ Šiški Brod								
23.	Nabavka radova na održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-96-5-150/19	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	47.110,50KM; Rok izvođenja:45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine	Anex Ugovora br. 05/14-A-005136-1-2019 od 25.12.2019. godine – Mijenja se Član 7. Ugovora i glasi: „Nakon što ugovorne strane potpisu ugovor, Naručilac je obavezan uvesti Izvođača u posao. Uvođenje Izvođača u posao se konstatuje građevinskim dnevnikom. Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 31.03.2020.	47.110,50 KM	03.10.2019.		Radovi u toku

					godine.				
24.	Nabavka peleta za potrebe mjesnih zajednica (09110000-3)	KONKURENTSKI ZAHTJEV	„HIFA – PETROL“ d.o.o. Sarajevo 4200999090005	27.622,36 KM; Rok isporuke:15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: do 60 dana od dana prijema fakture.			23.09.2019.	15.10.2019. 27.618,82 KM	Okončan
25.	Nabavka zastava Grada Tuzla i zastava Bosne i Hercegovine (35821000-5)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-008301-2019	Krojački salon „Zonić“ Tuzla, vl. Zonić Ibrahim, 4309031450000	2.560,00 KM; Rok isporuke: 15 dana; Plaćanje: do 60 dana od dana prijema računa.			11.11.2019.	22.11.2019. 2.560,00 KM	Okončan
26.	Nabavka usluga izrade Elaborata o glavnom pregledu armirano betonskih mostova na području grada Tuzla (71631450-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-60-5-122/19	Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla 4209106820008	16.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa.			06.08.2019.	06.10.2019. 16.800,00 KM	Okončan
27.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-69-5-108/19	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	75.875,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (03.07.2019.-03.07.2020.); Rok izvođenja: u skladu sa sklopljenim pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa; Garancija: 2 godine			03.07.2019.		Radovi u toku

27.1.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	25.080,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina; Rok izvođenja: Najkasnije u roku od 24 sata od trenutka upisa naloga u građevinski dnevnik; Garancija: 2 godine.			27.12.2019.		Radovi u toku
28.	Nabavka radova na sanaciji zidova na pomoćnom stadionu za potrebe izgradnje centralne podstanice Batva (45212224-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-111-5-168/19	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	160.334,30 KM; Rok za izvođenje: 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.			14.11.2019.		Realizacija u toku
29.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79823000-9)	DIREKTNII SPORAZUM 05-14-6342-2018	NEUTRINO d.o.o. Tuzla	3.236,74 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa.			21.09.2018.		Ugovor traje u kontinuitetu do ukupne realizacije ugovornog iznosa
30.	Nabavka vatrogasnih aparata (35111300-8)	DIREKTNII SPORAZUM 05/14-A-008303-2019	VATROSPREM d.o.o. Tuzla 4209146610006	2.352,00 KM; Rok isporuke: 15 dana; Plaćanje: 60 dana.			14.11.2019.	26.11.2019. 2.352,00 KM	Okončan
31.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica- podjela na LOT-ove (09110000-3) LOT 1: Nabavka i isporuka uglja – lignit LOT 2: Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj	KONKURENTSKI ZAHTJEV	HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	LOT 1: 3.832,95 KM; LOT 2: 3.484,50 KM.			24.06.2019. 24.06.2019.	LOT 1: 11.10.2019. 3.832,95 KM LOT 2: 15.10. i 11.10.2019. 3.484,50 KM (1.212,00	Okončan (LOT 3 je poništen jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

								KM+2.272,50 KM)	
32.	Nabavka materijala za otpremu posebne pošiljke (301992000-1)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-005320-2019	AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla 4200061610026	1.500,00 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa.			28.08.2019.	01.10.2020. 1.500,00 KM	Okončan
33.	Nabavka usluga posebnog printanja prema odluci o komunalnim djelatnostima (79823000-9)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-005706-2019	OFF-SET d.o.o. Tuzla 4209109760006	3.000,00 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana dostave fakture.			12.09.2019.	17.01.2020. 3.000,00 KM	Okončan
34.	Nabavka semaforске opreme (34996100-6)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-009001-2019	TELEFONIJA VIDA KOVIĆ d.o.o. Doboj 4400011580001	4.950,00 KM; Rok isporuke: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana dostavljanja računa.			04.12.2019.	24.12.2019. 4.950,00 KM	Okončan
35.	Nabavka radova na uređenju površine za slobodno kretanje pasa (45236000-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-136-5-6/20	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	18.874,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.			08.01.2020.		
36.	Nabavka radova na rekonstrukciji raskrsnice na Južnoj gradskoj saobraćajnici kod Livnice (45233125-1)	OTVORENI POSTUPAK							Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-113-4-186/19. Razlog poništenja: Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ug.organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke (predmjer radova koji je bio predmet obavještenja o nabavci nije sadržavao sve radove koji su planirani).

37.	<p>Nabavka usluga izrade Glavnih projekata (više lotova) (71242000-6)</p> <p>LOT 1: Izrada Glavnih projekata pješčanih mostova</p>	<p>OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-120-5-181/19</p> <p>INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008</p>		<p>14.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 45 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 15 dana od dostave dokumentacije, ROK za korekciju proj.rješenja: 20 dana, ROK za predaju dokumentacije na nivou Glavnog projekta: 60 dana, ROK za externu reviziju: 30 dana.</p>	<p>Anex Ugovora 05/14-008106-1-2019_LOT 1 od 13.01.2020.- Član 3. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje</p>		05.12.2019.		<p>3 LOT-a (Ugovor dodijeljen za LOT 1 i LOT 3; Postupak javne nabavke za LOT 3 je poništen jer nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-2-120-4-182/19</p> <p>Realizacija u toku</p>
-----	--	--	--	---	--	--	-------------	--	--

	<p>LOT 3: Izrada Glavnog projekta sanacije mosta Pannonica</p>	<p>INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008</p>		<p>3.100,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 40 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 10 dana od dostave dokumentacije.</p>	<p>projektne dokumentacije Naručiocu. Rok za korekciju projektnog rješenja u skladu sa zahtjevima Naručioca je 20 kalendarskih dana od dostave Izvještaja o internom pregledu/reviziji.</p> <p>Anex Ugovora 05-14-008106-1-2019_LOT 3 od 13.01.2020. Član 9. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: „Rok za izvršenje usluge koja je predmet nabavke je: Krajnji rok za predaju proj.dokumentacije je 08.02.2020. godine. Rok</p>		<p>05.12.2019.</p>		<p>Realizacija u toku</p>
--	---	---	--	--	---	--	--------------------	--	---------------------------

					za interni pregled dostavljene dokumentacij je 10 kalendarskih dana od dana predaje proj.dok. Naručiocu. Eventualne primjedbe Izvršilac/projektant je dužan otkloniti 20 kal.dana od dostave izvještaja o internom pregledu.				
38.	Nabavka kamera za detekciju za projekat Smart City Tuzla (34970000-7)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-009001-2019	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005	3.136,00 KM; Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			30.12.2019.		



POTPIS ODGOVORNE OSOBE

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr.sc. Mirela Uljić, dipl.ing.građ.