

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

2020.

period: 01.01.2020.-30.06.2020.

RB	OPIS I OZNAKA POJRUN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-125-5-5/20	ARCADE doo Tuzla 4209095360000				03.01.2020. (oba lota)		2 LOT-a Okončan
	LOT 1: Izgradnja javne rasvjete na Slanoj Banji			LOT 1: 67.691,00 KM Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije; Garancija: 2 godine.				22.02.2020. 67.676,00 KM	Okončan

	LOT 2: Proširenje javne rasvjete u MZ Slavinovići			LOT 2: 23.468,50 KM; Rok izvođenja: 30 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije; Garancija: 2 godine.			06.03.2020. 20.531,00 KM	Okončan
2.	Regulacija rijeke Jale u Slavinovićima (II faza) (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-102-5-177/18	GRADNJA 1 doo Tešanj 4218204230005	1.436.145,01 KM Rok izvođenja: 120 radnih dana, plaćanje do 60 dana, garancija na izvedene radove: 2 godine	1.Potpisan anex Ugovora kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje godine. Broj Anexa: 05-14-6911-1-2018 od 14.08.2019. godine; 2. Anex br. 05-14-6911-2-2018 od 29.11.2019. kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje 27.02.2020.; 3. Anex br. 05-14-6911-3-2018 od 10.02.2020. godine kojim se kao krajnji rok za okončanje ugovorenih radova određuje 17.04.2020.	28.12.2018.	17.04.2020. 1.434.145,01 KM	Okončan
3.	Nabavka radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-112-5-188/19 i 1004-1-3-112-5-4/20 (za LOT 15)						18 LOT-ova-OKONČAN
	LOT 1: Sanacija ulice Fikreta Salihovića od broja 228, MZ Solana		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	27.928,10 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.		04.12.2019.	28.12.2019. 27.894,39 KM	Okončan

LOT 2: Sanacija ulice Oslobodilaca, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	25.912,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	21.12.2019. 25.263,64 KM	Okončan
LOT 3: Sanacija ulice Čaklovići 109-115, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	23.117,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine			04.12.2019.	17.03.2020. 23.116,16 KM	Okončan
LOT 4: Sanacija ulice pored korita rijeke Jale-Tanovići, MZ Simin Han		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	9.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	26.12.2019. 9.200,00 KM	Okončan
LOT 5: Sanacija ulice Križani 2-10, MZ Slavinovići		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	27.481,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	31.03.2020. 27.446,75 KM	Okončan

LOT 6: Sanacija ulice Pjevići do broja 112, MZ Pasci	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	15.269,45 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.	04.12.2019.	20.12.2019. 15.268,80 KM	Okončan
LOT 7: Sanacija ulice Petrovice-Hurići do kuće Ahmetović Šabana, MZ Pasci	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	8.859,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.	04.12.2019.	20.12.2019. 8.853,97 KM	Okončan
LOT 8: Sanacija ulice Slavinovičkog odreda, MZ Slavinovići	CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	56.438,50 KM; Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.	04.12.2019.	22.05.2020. 56.435,25 KM	Okončan
LOT 9: Sanacija ulice Sarajac 39-51, MZ Simin Han	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	34.235,70 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.	04.12.2019.	18.03.2020. 34.217,85 KM	Okončan
LOT 10: Sanacija ulice Drage Pavića 92-102, MZ Slavinovići	NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	11.207,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.	04.12.2019.	11.05.2020. 11.198,00 KM	Okončan

LOT 11: Sanacija ulice do Groblja Jasici, MZ Lipnica	CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	63.316,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	15.04.2020. 62.915,00 KM	Okončan
LOT 12: Sanacija ulice Gudelj, MZ Gornja Tuzla	CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	13.778,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	16.12.2019. 13.778,00 KM	Okončan
LOT 13: Sanacija ulice Donja Grabovica do broja 224, MZ Grabovica	CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	10.772,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	30.04.2020. 10.772,00 KM	Okončan
LOT 14: Sanacija ulice Hamdino Brdo, MZ Grabovica	NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	13.227,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 30 dana od dana prijema priv.situacije/računa.			04.12.2019.	14.05.2020. 13.227,00 KM	Okončan
LOT 15: Sanacija ulice Razinoge II, MZ Dobrnja	CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	11.766,00 KM; Rok za izvođenje radova: 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.01.2020.	16.04.2020. 11.766,00 KM	Okončan

	LOT 16: Sanacija ulice Dolovi do br. 57, MZ Solina		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	8.858,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	13.12.2019. 8.858,00 KM	Okončan
	LOT 17: Sanacija ulice Gušića potok, MZ Slavinovići		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	4.932,00 KM; Rok za izvođenje radova: 10 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	31.03.2020. 4.931,25 KM	Okončan
	LOT 18: Sanacija ulice za Mezarje Miljevac-Agin grob, MZ D. Obodnica		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	32.998,00 KM; Rok za izvođenje radova: 20 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa. Garancija: 2 godine.			04.12.2019.	31.12.2019. 32.954,00 KM (bez PDV-a), 38.556,18 KM (sa PDV-om).	Okončan
4.	Nabavka radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla (45233142-6)	<b>OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-115-5-180/19</b>							<b>5 LOT-ova-OKONČAN</b>
	LOT 1: Sanacija puta Carinsko, MZ Pasči-Par Selo		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	38.577,13 KM; Rok za izvođenje: 10 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.			06.12.2019.	29.12.2019. 38.297,88 KM	Okončan

	LOT 2: Sanacija raskrsnice Bukinje, MZ Bukinje		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	118.242,00 KM; Rok za izvođenje: 20 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine		06.12.2019.	14.04.2020. 115.776,00 KM	Okončan
	LOT 3: Sanacija puta Lipik, MZ Ljepunice		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	20.791,86 KM; Rok za izvođenje: 10 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine		06.12.2019.	29.04.2020. 20.779,50 KM	Okončan
	LOT 4: Sanacija ulice Češka, MZ Kreka		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	50.092,60 KM; Rok za izvođenje: 15 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine		06.12.2019.	30.04.2020. 48.197,98 KM	Okončan
	LOT 5: Sanacija puta iznad BP INA, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK Tuzla 4209108870002	49.494,76 KM; Rok za izvođenje: 20 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine		06.12.2019.	22.05.2020. 48.796,00 KM	Okončan
5.	Nabavka radova na sanaciji ceste Gornja Obodnica Cerik (45233142-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-3-5-75/20	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	92.340,80 KM; Rok za izvođenje: 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine		24.02.2020.	20.03.2020. 92.340,80 KM	Okončan
6.	Izvođenje radova na kompleksu gradskog stadiona "Tušanj" u Tuzli (45212224-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-1-5-57/19				11.03.2019. (LOT-ovi: 1,3)  08.03.2019. (LOT 2)		3 LOT-a

	LOT 1: IZGRADNJA DODATNOG SADRŽAJA NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI – nabavka, transport i postavljanje kontejnera različitih sadržaja		LOT1: TEHNOGRAD doo Tuzla 4209246590002	LOT1: 201.146,69 KM, rok izvođenja: 50 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine					Radovi u toku (naknadni radovi će se realizovati pregovaračkim postupkom u 2020. godini)
	LOT2: SANACIJA ATLETSKE STAZE NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI		LOT2: BAUTECHNIK LEADER doo Sarajevo 4201425700006	LOT2: 162.243,00 KM, rok izvođenja: 40 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine				LOT 2: 16.09.2019. 162.243,00 KM	Okončan
	LOT3: SANACIJA GLAVNOG ULAZA NA GRADSKOM STADIONU „TUŠANJ“ U TUZLI		LOT3: TOM-CAT doo Tuzla 4209469460003	LOT3: 28.951,50 KM, rok izvođenja: 40 kalendarskih dana, plaćanje do 60 dana; garancija na izvedene radove: 2 godine				LOT 3: 16.07.2019. 28.951,50 KM	Okončan
7.	Održavanje prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-14-5-62/19	INTERART d.o.o Tuzla 4210128310001	64.021,36 KM; Okvirni sporazum: 1 godina; Plaćanje: do 60 dana			29.03.2019.	23.04.2020. 53.699,88 KM	Okončan



8.	Nabavka radova na objektu Dom kulture u MZ Dragunja (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-137-5-52/20	INTERART d.o.o Tuzla 4210128310001	9.673,58 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Rok izvođenja radova: 20 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, od dana uvođenja Izvođača u posao. Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	24.02.2020. 9.673,58 KM	Okončan
9.	Izrada Glavnog projekta regulacije dijela neregulisanog korita rijeke Soline (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-4-5-70/19	URBIS CENTAR doo Banja Luka 4403168840006	4.800,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; Plaćanje: u roku od 60 dana od dana prljema računa za uredno izvršene usluge.			02.04.2019.		Realizacija u toku
10.	Redovno održavanje puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-71/19	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	2.252.350,00 KM; Okvirni sporazum 2 godine (23.4.2019 – 23.4.2021); Plaćanje: do 60 dana. Rok izvođenja će se odrediti u pojedinačnim ugovorima.			23.04.2019.	03.03.2020. 2.252.255,88 KM	Okončan
11.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-47/20	CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002	2.564.050,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (30.01.2020.- 30.01.2022.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	1.752.084,19 KM		30.01.2020.		Radovi u toku

12.	Sanacija trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-20-5-76/19	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	376.460,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (25.4.2019 – 25.4.2020); Plaćanje: do 60 dana. Rok izvođenja će se odrediti u pojedinačnim ugovorima.			25.04.2019.		Radovi u toku!
13.	Nabavka radova na održavanju urbanog mobiljara (45112711-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-98-5-146/19							2 LOT-a-OKONČAN
	LOT 1: Nabavka i postavljenje parkovskih klupa		TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	21.600,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa. Garancija na izvedene radove: 2 godine.	Anex Ugovora br. 05/14-A-005076-1-2019-LOT 1 od 31.12.2019. kojim se kao krajnji rok za okončanje radova određuje 31.03.2020. godine.		03.10.2019.	23.03.2020. 21.600,00 KM	Okončan
	LOT 2: Nabavka radova sa sanacijom klupa i postavljanja kanti za smeće		TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	18.800,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine.	Anex Ugovora br. 05/14-A-005076-1-2019- LOT 2 od 31.12.2019. godine kojim se kao krajnji rok za okončanje radova određuje 31.03.2020. godine.		03.10.2019.	23.03.2020. 18.800,00 KM	Okončan
14.	Nabavka radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-123-5-58/20							5 LOTOVA (LOT 4 Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica za kolektivni stambeni objekat u ulici Ivana Markovića Irca (3 LAMELE) je poništen iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-123-4-59/20)

	LOT 1: Izgradnja sekundarne vrelovodne mreže u dijelovima ulica 16. Muslimanske brigade i Čamila Sijarića, MZ Kula		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	139.271,36 KM; Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT1 od 22.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 26.05.2020.; Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT1 od 22.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 26.06.2020. godine.		03.02.2020.		
	LOT 2: Izgradnja dijela vrelovodnog priključka za zgrade socijalnog stanovanja u Solini		TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	67.608,80 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	21.05.2020. 61.823,60 KM	Okončan
	LOT 3: Izgradnja vrelovodnog i toplovodnog priključka u ulici Tabašnice		MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	25.294,71 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT3 od 10.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 25.05.2020.; Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT 3 od 25.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 25.06.2020. godine.		04.02.2020.		
	LOT 5: Nabavka i ugradnja regulacione opreme na mjerno regulacionim stanicama u kolektivnim stambenim objektima, MZ Bukinje i MZ Šićki Brod		MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	26.472,60 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.			04.02.2020.	30.04.2020. 26.472.,60 KM	Okončan

15.	Nabavka radova na održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-96-5-150/19	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	47.110,50KM; Rok izvođenja:45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija na izvedene radove: 2 godine	Anex Ugovora br. 05/14-A-005136-1-2019 od 25.12.2019. godine – Mijenja se Član 7. Ugovora i glasi: „Nakon što ugovorne strane potpisu ugovor, Naručilac je obavezan uvesti Izvođača u posao. Uvođenje Izvođača u posao se konstatuje građevinskim dnevnikom. Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 31.03.2020. godine.		03.10.2019.	21.04.2020. 47.040,90 KM	Okončan
16.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-69-5-108/19	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	75.875,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (03.07.2019.-03.07.2020.); Rok izvođenja: u skladu sa sklopljenim pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa; Garancija: 2 godine			03.07.2019.		Radovi u toku!
17.	Nabavka radova na sanaciji zidova na pomoćnom stadionu za potrebe izgradnje centralne podstanice Batva (45212224-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-111-5-168/19	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	160.334,30 KM; Rok za izvođenje: 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.	Aneks broj: 05/14-A-006427-1-2019 od 18.02.2020. Član 3. stav 1 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 29.03.2020.; Aneks broj: 05/14-A-006427-2-2019 od 28.03.2020. Član 3. stav 1. Ugovora mijenja se i glasi: Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 28.04.2020.; Aneks broj: 05/14-A-006427-3-2019 od 28.04.2020. Član 3. stav 1. Ugovora mijenja se i glasi: Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.05.2020.		14.11.2019.		Radovi u toku!

18.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79823000-9)	DIREKTNI SPORAZUM 05-14-6342-2018	NEUTRINO d.o.o. Tuzla	3.236,74 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa.			21.09.2018.	30.12.2019. 3.236,74 KM	Okončan
19.	Nabavka radova na uređenju površine za slobodno kretanje pasa (45236000-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-136-5-6/20	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	18.874,00 KM; Rok izvođenja: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Garancija: 2 godine.	Aneks broj: 05/14-A-009242-1-2019 od 10.04.2020.-Član 3. stav 1. Ugovora se mijenja i glasi: "Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 29.05.2020. godine. Nakon što ugovorne strane potpišu ugovor, Naručilac je obavezan uvesti izvođača u posao. Uvođenje izvođača u posao se konstatuje u građevinskom dnevniku"; Aneks broj: 05/14-A-009242-2-2019 od 25.05.2020.-Član 3. stav 1. Ugovora se mijenja i glasi: "Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 31.07.2020. godine."		08.01.2020.		Radovi u toku!
20.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata (više lotova) (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-120-5-181/19							3 LOT-a (Ugovor dodijeljen za LOT 1 i LOT 3; Postupak javne nabavke za LOT 2 je poništen jer nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-2-120-4-182/19)

	LOT 1: Izrada Glavnih projekata pješčanih mostova		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	14.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 45 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 15 dana od dostave dokumentacije, ROK za korekciju proj.rješenja: 20 dana, ROK za predaju dokumentacije na nivou Glavnog projekta: 60 dana, ROK za externu reviziju: 30 dana.	Anex Ugovora 05/14-008106-1-2019_LOT 1 od 13.01.2020.-Član 3. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou ldejnog projekta je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu. Rok za korekciju projektnog rješenja u skladu sa zahtjevima Naručioca je 20 kalendarskih dana od dostave Izvještaja o internom pregledu/reviziji.		05.12.2019.		Realizacija u toku!
	LOT 3: Izrada Glavnog projekta sanacije mosta Pannonica		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	3.100,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 40 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 10 dana od dostave dokumentacije.	Anex Ugovora 05-14-008106-1-2019_LOT 3 od 13.01.2020. Član 9. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: „Rok za izvršenje usluge koja je predmet nabavke je: Krajnji rok za predaju proj.dokumentacije je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled dostavljene dokumentacije 10 kalendarskih dana od dana predaje proj.dok. Naručiocu. Eventualne primjedbe izvršilac/projektant je dužan otkloniti 20 kal.dana od dostave izvještaja o internom pregledu.		05.12.2019.	08.02.2020. 3.100,00 KM	Okončan

21.	Nabavka kamera za detekciju za projekat Smart City Tuzla (34970000-7)	DIREKTNI SPORAZUM 05/14-A-009001-2019	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 4200470540005	3.136,00 KM; Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.		30.12.2019.	03.02.2020. 3.136,00 KM	Okončan
22.	Nabavka radova na uređenju zelenih površina u dijelu naselja Sjenjak (45236250-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-14-5-87/20	AM-GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice 4210277150009	150.000,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uspješno izvršene radove; Garancija: 2 godine.		17.03.2020.		Radovi u toku!
23.	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka i radovi vanjskog uređenja navedenog objekta (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-143-5-96/20						2 LOT-a
	LOT 1: Radovi na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		RASIMGRADNJA d.o.o. Gradačac 4209283520006	313.095,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		10.03.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	56.500,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		03.04.2020.		Radovi u toku!

24.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni spozum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godne (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana Ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		1.050.230,77 KM	05.03.2020.		Radovi u toku!
25.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNII SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	5.118,35 KM; Rok Isporuke: 5 dana od dana Izdavanja narudžbenice, usluge će se izvršavati po ukazanoj potrebi tokom trajanja ugovornog perioda; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			10.03.2020.		
26.	Nabavka radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-12-4-84/20: Razlog poništenja - nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, datum poništenja: 26.02.2020.



27.	Nabavka naknadnih radova na Izgradnji toplinske podstanice u MZ Brčanska Malta (45232140-5)	PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI 1004-4-3-44-5-95/20	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	5.740,14 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: ovjera ispostavljene fakture će se vršiti u roku od 10 dana po njihovom ispostavljanju, a plaćanje istih će se izvršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture; Garancija: 24 mjeseca.			06.04.2020.		Radovi u toku!
28.	Nabavka radova na Izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdjevanja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-17-5-85/20							3 LOT-a
	LOT 1: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Pekmezije, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	47.553,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.		Radovi u toku
	LOT 2: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodosnabdjevanja u naselju Mala Solina, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	111.092,30 KM; Rok za izvođenje: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.		Radovi u toku

	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji sistema vodosnabdijevanja u naselju Gornja Lipnica		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	450.310,27 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.		Radovi u toku
29.	Nabavka radova na rekonstrukciji raskrsnice na Južnoj gradskoj saobraćajnici kod Livnice (45233125-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-10-5-82/20	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	328.740,92 KM; Rok za izvođenje: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa za uspješno izvršene radove; Garancija: 2 godine.	Aneks broj: 05/14-A-0116020-1-2019 od 03.06.2020. - Član 3. stav 1. Ugovora se mijenja i glasi: "Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 20.06.2020. godine."		06.03.2020.		Radovi u toku
30.	Nabavka radova na sanaciji segmenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-93/20	AM-GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice 4210277150009	293.000,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa za uspješno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			25.03.2020.		Radovi u toku
31.	Nabavka radova na izgradnji primarne vrelododne mreže u okviru toplifikacije MZ Brčanska Malta (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-15-5-106/20	VODO-INS d.o.o. Tuzla 4209275000001	37.775,50 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uspješno izvedene radove; Garancija: 2 godine.	Aneks Ugovora br. 05/11-A-001569-1-2020 od 16.06.2020.: Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 30.06.2020. godine.		15.04.2020.		Radovi u toku
32.	Nabavka radova na projektima energetske efikasnosti na objektima kojima upravlja JU Centar za kulturu Tuzla (3 lota)								POSTUPAK OBUSTAVLJEN (Akt o odustajanju od Zahtjeva za nabavku, broj: 05-01-23-561/20 ND od 10.04.2020.

33.	Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji stadiona "Tušanj" (2 lota), LOT 1: Nabavka radova na izradi krovova na kontejnerima u okviru kompleksa stadiona "Tušanj"; LOT 2: Nabavka radova na rekonstrukciji sportske rasvjete gradskog stadiona "Tušanj" (45212224-2)								PONIŠTEN POSTUPAK, Obavještenje o poništenju postupka 1004-1-3-28-4-104/20, datum poništenja: 30.03.2020., Razlog poništenja: Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.
34.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (9 lotova) (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-18-5-118/20							9 lotova
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji transverzalne saobraćajnice od raskrsnice "Irac" do raskrsnice sa Južnom gradskom saobraćajnicom kod BKC-a		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	187.800,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Nabavka radova na sanaciji Titove ulice od raskrsnice kod objekta "Crveni 7" do raskrsnice kod zgrade Općinskog suda		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	124.500,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.		Radovi u toku!

	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji ulice Džemala Bijedića (Bulevar)		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	87.100,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Albina i Franje Herljevića sa sjeverne strane Doma zdravlja		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	119.640,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Pašage Mandžića		GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; TERAOKOP d.o.o. Živinice 4209339500003	170.810,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 6: Nabavka radova na sanaciji ulice Meše Selimovića od raskrsnice sa Sjevernom gradskom saobraćajnicom kod studentskog restorana do raskrsnice sa ulicom VI Bosanske brigade		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	128.100,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 7: Nabavka radova na sanaciji dijela puta Bečarevac Grabovica počev od raskrsnice sa ulicom Šabana Zahirovića		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	230.500,00 KM; Rok za izvođenje: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.		Radovi u toku!

	LOT 8: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Šabana Zahirovića sa istočne strane objekta "Pecara 2" počev od raskrsnice sa ulicom Bečarevac		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	58.070,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	15.05.2020. 53.140,00 KM	Okončan
	LOT 9: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Kojšino počev od raskrsnice sa ulicom Hamdije Pozderca		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	248.825,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.		Radovi u toku!
35.	<b>Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (7 lotova) (45233100-0)</b>	<b>OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-22-5-113/20</b>							<b>7 LOT-ova (ugovori su dodjeljeni za LOT 1, 2, 4, 5, 6, 7; LOT 3 Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice Pašabunar je poništen iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, datum poništenja: 27.03.2020., Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-22-4-114/20)</b>

LOT 1: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Mirze Delibašića od raskrsnice sa ulicom Petra Kočića do raskrsnice sa Južnom gradskom saobraćajnicom	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	398.979,00 KM; Rok za izvođenje: 105 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	22.04.2020.	Radovi u toku!
LOT 2: Nabavka radova na semaforizaciji i sanacija raskrsnice "Solana"	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	384.356,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	22.04.2020.	Radovi u toku!
LOT 4: Nabavka radova na sanaciji Fočanske ulice	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	287.100,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	28.04.2020.	Radovi u toku!
LOT 5: Nabavka radova na sanaciji dijela puta Husino-Kiseljak	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	174.286,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	23.04.2020.	Radovi u toku!
LOT 6: Nabavka radova na uređenju pješačkog i kolskog saobraćaja između ulice ZAVNOBiH-a i 1. Inžinjerijske brigade	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	338.469,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	23.04.2020.	Radovi u toku!


	LOT 7: Nabavka radova na sanaciji ulice Krečanska		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	72.500,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
36.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.): 113.800,00 KM; Rok izvođenja: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;		88.091,45 KM	28.04.2020.		Radovi u toku!
37.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-20-5-110/20	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	Okvirni sporazum od 1 godine (20.04.2020.-20.04.2021.): 75.000,00 KM; Rok izvođenja: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršene radove;		0,00 KM	20.04.2020.		Radovi u toku!
38.	Nabavka radova na ugradnji putne galanterije, cijevnog i drugog materijala za potrebe mjesnih zajednica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-40-5-121/20	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum od 2 godine (18.05.2020.-18.05.2022.): 225.650,00 KM; Rok izvođenja: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana dostave računa za uredno izvršene radove;		140.179,91 KM	18.05.2020.		Radovi u toku!

39.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanizacione mreže i objekata (više lotova) 45232151-5	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-34-5-128/20							5 lotova
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji vodovoda na dijelu ulice Albina Herljevića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	30.963,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u Titovoj ulici, MZ Novi Grad II		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	87.289,60 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.		Radovi u toku!
	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Meše Selimovića, MZ Tušanj		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	53.362,57 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.		Radovi u toku!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Mirze Hadžimehmedovića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	79.596,35 KM; Rok za izvođenje: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.		Radovi u toku!



	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Klosterska, MZ Stari Grad		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	150.929,48 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			20.05.2020.		Radovi u toku!
40.	Nabavka usluga preventivne DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija) 90921000-9	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-30-5-136/20	SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo 4202033660002	6.267,28 KM; Rok za pružanje usluge: do 10 dana od dana izdavanja narudžbenice za pojedinu fazu pružanja usluge; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakture za uredno izvršenu uslugu.			29.05.2020.		
41.	Nabavka i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-47-5-137/20	SACOM d.o.o. Ilijaš 4200814900006	15.585,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (01.06.2020.-01.06.2021.); Rok isporuke: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Mjesto isporuke: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršenu isporuku.			01.06.2020.		
42.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-33-5-139/20							2 LOT-a

	LOT 1: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	94.338,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			05.06.2020.		
	LOT 2: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete-Slana Banja i park Cipelići		ARCADE doo Tuzla 4209095360000	37.365,83 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.06.2020.		



POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr. sc. Mirela Uljić, dipl.ing.grad.