

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 TUZLANSKI KANTON  
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05-03/11-23-522/21-JR

Datum: 31.03.2021.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA - SI.Kom

2021.

Period: 01.01.2021.-31.03.2021.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB	OPIS I OZNAKA PO JRJN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-47/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002 i S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice	2.564.050,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (30.01.2020.-30.01.2022.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		0,00 KM	30.01.2020.		Radovi u toku!
2.	Nabavka radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-123-5-58/20							5 LOTOVA (LOT 4 Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica za kolektivni stambeni objekat u ulici Ivana Markovića Irca (3 LAMELE) je poništen iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-123-4-59/20)-OKONČAN!

LOT 1: Izgradnja sekundarne vrelovodne mreže u dijelovima ulica 16. Muslimanske brigade i Čamila Sijarića, MZ Kula	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	139.271,36 KM; Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT1 od 22.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 26.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT1 od 22.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 26.06.2020. godine.; Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT1 od 24.06.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 31.07.2020.; Aneks br. 05/14-A-008679-4-2019-LOT 1 od 28.07.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2020.; Aneks br. 05/14-A-008679-5-2019-LOT1 od 31.08.2020.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.10.2020.	03.02.2020.	30.09.2020. 130.962,37 KM	Okončan!
LOT 2: Izgradnja dijela vrelovodnog priključka za zgrade socijalnog stanovanja u Solini	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	67.608,80 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	21.05.2020. 61.823,60 KM	Okončan!
LOT 3: Izgradnja vrelovodnog i toplovodnog priključka u ulici Tabasnice	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	25.294,71 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT3 od 10.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 25.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT 3 od 25.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane izvođača je 25.06.2020. godine; Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT3 od 24.06.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 11.07.2020.	04.02.2020.	11.07.2020. 25.230,37 KM	Okončan!
LOT 5: Nabavka i ugradnja regulacione opreme na mjerno regulacionim stanicama u kolektivnim stambenim objektima, MZ Bukinje i MZ Šićki Brod	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	26.472,60 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	30.04.2020. 26.472,60 KM	Okončan!

3.	Nabavka usluga Izrade Glavnih projekata (više lotova) (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-120-5-181/19							3 LOT-a (Ugovor dodijeljen za LOT 1 i LOT 3; Postupak javne nabavke za LOT 2 je poništen jer nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-2-120-4-182/19
	LOT 1: Izrada Glavnih projekata pješčanih mostova		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	14.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 45 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 15 dana od dostave dokumentacije, ROK za korekciju proj.rješenja: 20 dana, ROK za predaju dokumentacije na nivou Glavnog projekta: 60 dana, ROK za externu reviziju: 30 dana.	Anex Ugovora 05/14-008106-1-2019_LOT 1 od 13.01.2020.-Član 3. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu. Rok za korekciju projektnog rješenja u skladu sa zahtjevima Naručioca je 20 kalendarskih dana od dostave Izvještaja o internom pregledu/reviziji.		05.12.2019.		Realizacija u toku!
	LOT 3: Izrada Glavnog projekta sanacije mosta Pannonica		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	3.100,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 40 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za Interni pregled: 10 dana od dostave dokumentacije.	Anex Ugovora 05-14-008106-1-2019_LOT 3 od 13.01.2020. Član 9. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: „Rok za izvršenje usluge koja je predmet nabavke je: Krajnji rok za predaju proj.dokumentacije je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled dostavljene dokumentacije je 10 kalendarskih dana od dana predaje proj.dok. Naručiocu. Eventualne primjedbe Izvršilac/projektant je dužan otkloniti 20 kal.dana od dostave izvještaja o internom pregledu.		05.12.2019.	08.02.2020. 3.100,00 KM	Okončan!
4.	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka I radovi vanjskog uređenja navedenog objekta (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-143-5-96/20							2 LOT-a
	LOT 1: Radovi na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		RASIMGRADNJA d.o.o. Gradačac 4209283520006	313.095,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/14-A-009245-1-2019_LOT1 od 06.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.11.2020. godine.		10.03.2020.		Radovi u toku!

	LOT 2: Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	56.500,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.04.2020.		Radovi u toku!
5.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni spozum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		435.893,16KM	05.03.2020.		Radovi u toku!
6.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNII SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	5.118,35 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, usluge će se izvršavati po ukazanoj potrebi tokom trajanja ugovornog perioda; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			10.03.2020.		Realizacija u toku!
7.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-17-5-85/20							3 LOT-a
	LOT 1: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Pekmezije, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	47.553,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	30.06.2020. 47.553,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodosnabdijevanja u naselju Mala Solina, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	111.092,30 KM; Rok za izvođenje: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	24.04.2020. 111.092,30 KM	Okončan!
	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji sistema vodosnabdijevanja u naselju Gornja Lipnica		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	450.310,27 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.		Radovi u toku!

8.	Nabavka radova na sanaciji segmenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-93/20	AM-GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice 4210277150009	293.000,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa za uspješno izvedene radove; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-001704-1-2020 od 22.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.12.2020.		25.03.2020.		Radovi u toku!
9.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (7 lotova) (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-22-5-113/20							7 LOT-ova (ugovori su dodijeljeni za LOT 1, 2, 4, 5, 6, 7; LOT 3 Nabavka radova na semaforizaciji I sanaciji raskrsnice Pašabunar je poništen iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, datum poništenja: 27.03.2020., Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-22-4-114/20)
	LOT 1:Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Mirze Delibašića od raskrsnice sa ulicom Petra Kočića do raskrsnice sa Južnom gradskom saobraćajnicom		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	398.979,00 KM; Rok za izvođenje: 105 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Nabavka radova na semaforizaciji i sanacija raskrsnice "Solana"		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	384.356,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	31.10.2020. 375.290,95 KM	Okončan!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji Fočanske ulice		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	287.100,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			28.04.2020.	12.08.2020. 287.100,00 KM	Okončan!
	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji dijela puta Husino-Kiseljak		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	174.286,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.	07.10.2020. 173.431,54 KM	Okončan!

	LOT 6: Nabavka radova na uređenju pješačkog i kolskog saobraćaja između ulice ZAVNOBIH-a i 1. Inžinjerijske brigade		SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	338.469,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine		23.04.2020.	30.09.2020. 338.469,00 KM	Okončan!
	LOT 7: Nabavka radova na sanaciji ulice Krečanska		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	72.500,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine		22.04.2020.	19.06.2020. 71.683,22 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.): 113.800,00 KM; Rok izvođenja: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;	56.271,75 KM	28.04.2020.		Radovi u toku!
11.	Nabavka radova na ugradnji putne galanterije, cijevnog i drugog materijala za potrebe mjesnih zajednica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-40-5-121/20	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum od 2 godine (18.05.2020.-18.05.2022.): 225.650,00 KM; Rok izvođenja: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana dostave računa za uredno izvršene radove;	51.282,05 KM	18.05.2020.		Radovi u toku!
12.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata (više lotova) 45232151-5	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-34-5-128/20						5 LOT-ova-OKONČAN!
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji vodovoda na dijelu ulice Albina Herljevića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	30.963,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	29.07.2020. 30.963,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u Titovoj ulici, MZ Novi Grad II		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	87.289,60 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	27.10.2020. 87.289,60 KM	Okončan!

	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Meše Selimovića, MZ Tušanj		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	53.362,57 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.	27.08.2020. 53.362,58 KM	Okončan!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Mirze Hadžimehmedovića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	79.596,35 KM; Rok za izvođenje: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.	02.09.2020. 79.596,35 KM	Okončan!
	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Klosterska, MZ Stari Grad		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	150.929,48 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			20.05.2020.	31.10.2020. 148.581,40 KM	Okončan!
13.	Nabavka i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-47-5-137/20	SACOM d.o.o. Ilijaš 4200814900006	15.585,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (01.06.2020. 01.06.2021.); Rok isporuke: određiće se pojedinačnim ugovorima; Mjesto isporuke: određiće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršenu isporuku.		15.585,00 KM	01.06.2020.		Realizacija u toku!
14.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-33-5-139/20							2 LOT-a - OKONČANI!
	LOT 1: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	94.338,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			05.06.2020.	20.07.2020. 90.635,89 KM	Okončan!

	LOT 2: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete-Slana Banja i park Cipelići		ARCADE doo Tuzla 4209095360000	37.365,83 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-003191-1-2020-LOT2 od 30.07.2020. - Krajnji rok za okoćanje ugovorenih radova je 14.09.2020. 2. .Aneks broj: 05/11-A-003191-2-2020-LOT2 od 11.09.2020. - Krajnji rok za okoćanje ugovorenih radova je 30.10.2020.; 3.Aneks broj: 05/11-A-003191-3-2020-LOT2 od 29.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.12.2020.		04.06.2020.	29.01.2021. 36.380,83 KM	Okončan!
15.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata mostova	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-46-5-142/20							2 LOT-a (LOT 1 Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice je poništen, Obavještenje o poništenju postupka br. 1004-1-2-46-4-143/20, datum poništenja: 03.06.2020. Razlog poništenja: dokazivi razlozi koji su Izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanje postupka javne nabavke: U postupku nabavke za LOT1 učestvovao je jedan ponuđač. Ponuđač je nakon okončanja postupka kao uslov za potpisivanje ugovora bio dužan dostaviti ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti. Ponuđač u ostavljenom roku
	LOT 2: Nabavka usluga izrade Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Jale na dionici Sjenjak-Stupine Ušće		HG INŽENJERING doo Tuzla 4210281340009	3.980,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za predaju projektne dokumentacije: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora; Rok za pregled/externu reviziju: 20 kalendarskih dana od dana predaja projektne dokumentacije Naručiocu; Rok za korekciju projektne rješenja: 15 kalendarskih dana od dana dostave izvještaja o pregledu/reviziji.			05.06.2020.		Realizacija u toku!
16.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica-	KONKURENTSKI ZAHTJEV							3 LOT-a - OKONČANI



	LOT 1: Nabavka i isporuka uglja – lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.960,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.960,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.565,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.565,00 KM	Okončan!
	LOT 3: Nabavka i isporuka peleta za potrebe mjesnih zajednica		ENSA BH d.o.o. Srbac 4402674840000	22.850,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		18.08.2020.	31.12.2020. 22.849,44 KM	Okončan!
17.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Building style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godine; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		07.07.2020.		Radovi u toku!
18.	Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021.	28.07.2020.		Radovi u toku!
19.	Nabavka radova na sanaciji oštećene semaforne opreme (45316212-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-72-5-165/20	STEP d.o.o. Sarajevo 4200095860005	16.845,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		05.08.2020.	29.10.2020. 16.845,00 KM	Okončan!
20.	Nabavka radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-70-3-134/20	ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 4400003640003	52.198,38 KM; Rok za izvođenje: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		13.08.2020.		Radovi u toku!

21.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-80-5-182/20	ROUTING d.o.o. Banja Luka 4402891600009	3.850,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.	1. Aneks broj: 05/11-A-007400-1-2020 od 03.11.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije je 23.11.2020.; Rok za pregled/eksternu reviziju: 20 kalendarskih dana; Rok za korekciju projektnog rješenja: 20 kalendarskih dana.		21.09.2020.		Realizacija u toku!
22.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Simin Han (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-83-5-186/20	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	39.749,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008708-1-2020 od 01.02.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.04.2021.		30.09.2020.		Radovi u toku!
23.	Nabavka radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama na području Grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-98-5-198/20							6 LOT-ova
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji oštećenja na putu Husino-Kiseljak		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	79.450,47 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.	17.12.2020. 79.450,47 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji puta za Crvene njive u naselju Plane, MZ Šićki Brod		GEO-PUT d.o.o. Maglaj 4218460740002	25.740,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			26.10.2020.	16.12.2020. 25.740,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Mihatovići, MZ Šićki Brod		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	27.549,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			21.10.2020.	21.11.2020. 27.545,16 KM	Okončan!
	LOT 4 - Nabavka radova na sanaciji ulice Majska, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	42.675,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.		Radovi u toku!
	LOT 5 - Nabavka radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Bukinje		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	41.788,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.	10.12.2020. 41.716,91 KM	Okončan!

	LOT 6 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Brda, MZ Par Selo		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	121.402,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.	26.11.2020. 120.708,18 KM	Okončan!
24.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-95-5-203/20	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	83.594,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (26.10.2020.-26.10.2021.); Rok za izvođenje: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		0,00	26.10.2020.		Radovi u toku!
25.	Nabavka radova na izgradnji toplinske podstanice u ulici Bosne Srebrene (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-101-5-202/20	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	16.480,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.Aneks br. 05/11-A-011143-1-2020 od 24.12.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.01.2021.; 2.Aneks br. 05/11-A-011143-2-2020 od 14.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.02.2021.; 3.Aneks br. 05/11-A-011143-3-2020 od 12.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2021.		05.11.2020.		Radovi u toku!
26.	Nabavka radova na projektu energetske efikasnosti na objektu doma kulture Gornja Tuzla (45213150-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-99-5-204/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	64.700,00 KM; Rok za izvođenje: do 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.11.2020.	18.01.2021. 64.700,00 KM	Okončan!
27.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20							3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 30.03.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Molušskog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 10.05.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!

	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 15.03.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
--	---	--	--	--	--	--	-------------	--	---------------------

**Legenda:**

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/obustavljen

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Mirza Mirza Ujčić, dipl.Ing.građ.

