

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 TUZLANSKI KANTON  
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05-03/11-23-1006/21-JR

Datum: 30.06.2021.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA-JAVNE NABAVKE

2021.

Period: 01.01.2021.-30.06.2021.

RB	OPIS I OZNAKA POJRIN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-47/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002 i S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice	2.564.050,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (30.01.2020.-30.01.2022.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		0,00 KM	30.01.2020.	31.03.2021. 2.564.029,01 KM	Okončan!
2.	Nabavka radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-123-5-58/20							5 LOTOVA (LOT 4 Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica za kolektivni stambeni objekat u ulici Ivana Markovića Irca (3 LAMELE) je poništen iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-123-4-59/20)-OKONČANI

LOT 1: Izgradnja sekundarne vrelovodne mreže u dijelovima ulica 16. Muslimanske brigade i Čamila Sijarića, MZ Kula	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	139.271,36 KM; Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT1 od 22.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 26.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT1 od 22.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 26.06.2020. godine.; 3)Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT1 od 24.06.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 31.07.2020.; 4) Aneks br. 05/14-A-008679-4-2019-LOT 1 od 28.07.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2020.; 5)Aneks br. 05/14-A-008679-5-2019-LOT1 od 31.08.2020.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.10.2020.	03.02.2020.	30.09.2020. 130.962,37 KM	Okončani
LOT 2: Izgradnja dijela vrelovodnog priključka za zgrade socijalnog stanovanja u Solini	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	67.608,80 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	21.05.2020. 61.823,60 KM	Okončani
LOT 3: Izgradnja vrelovodnog i toplovodnog priključka u ulici Tabošnice	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	25.294,71 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT3 od 10.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 25.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT 3 od 25.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 25.06.2020. godine; 3)Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT3 od 24.06.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 11.07.2020.	04.02.2020.	11.07.2020. 25.230,37 KM	Okončani
LOT 5: Nabavka i ugradnja regulacione opreme na mjerno regulacionim stanicama u kolektivnim stambenim objektima, MZ Bukinje i MZ Šićki Brod	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	26.472,60 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	30.04.2020. 26.472,60 KM	Okončani

3.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata (više lotova) (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-120-5-181/19							3 LOT-a (Ugovor dodijeljen za LOT 1 i LOT 3; Postupak javne nabavke za LOT 2 je poništen jer nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-2-120-4-182/19) - OKONČAN!
	LOT 1: Izrada Glavnih projekata pješćanih mostova		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	14.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 45 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 15 dana od dostave dokumentacije, ROK za korekciju proj.rješenja: 20 dana, ROK za predaju dokumentacije na nivou Glavnog projekta: 60 dana, ROK za externu reviziju: 30 dana.	1.Aneks Ugovora 05/14-008106-1-2019_LOT 1 od 13.01.2020.-Član 3. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu. Rok za korekciju projektog rješenja u skladu sa zahtjevima Naručioca je 20 kalendarskih dana od dostave Izvještaja o internom pregledu/reviziji; 2.Aneks br. 05/14-008106-2-2019_LOT 1 od 18.05.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020.; Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu; Krajnji rok za dostavu projektne		05.12.2019.	29.03.2021. 14.800,00 KM	Okončan!
	LOT 3: Izrada Glavnog projekta sanacije mosta Pannonica		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	3.100,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 40 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 10 dana od dostave dokumentacije.	Anex Ugovora 05-14-008106-1-2019_LOT 3 od 13.01.2020. Član 9. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: „Rok za izvršenje usluge koja je predmet nabavke je: Krajnji rok za predaju proj.dokumentacije je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled dostavljene dokumentacije je 10 kalendarskih dana od dana predaje proj.dok. Naručiocu. Eventualne primjedbe Izvršilac/projektant je dužan otkloniti 20 kal.dana od dostave izvještaja o internom pregledu.		05.12.2019.	08.02.2020. 3.100,00 KM	Okončan!
4.	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka i radovi vanjskog uređenja navedenog objekta (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-143-5-96/20							2 LOT-a

	LOT 1: Radovi na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		RASIMGRADNJA d.o.o. Gradačac 4209283520006	313.095,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/14-A-009245-1-2019_LOT1 od 06.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.11.2020. godine.		10.03.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	56.500,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.04.2020.		Radovi u toku!
5.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni spozum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: određite se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		435.893,16 KM	05.03.2020.		Radovi u toku!
6.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	5.118,35 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, usluge će se izvršavati po ukazanoj potrebi tokom trajanja ugovornog perioda; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			10.03.2020.	25.05.2021. 5.118,34 KM	Okončan!
7.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-17-5-85/20							3 LOT-a
	LOT 1: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Pekmezije, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	47.553,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	30.06.2020. 47.553,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodosnabdijevanja u naselju Mala Solina, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	111.092,30 KM; Rok za izvođenje: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	24.04.2020. 111.092,30 KM	Okončan!



	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji sistema vodosnabdijevanja u naselju Gornja Lipnica		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	450.310,27 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.		Radovi u toku!
8.	Nabavka radova na sanaciji segmenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-93/20	AM-GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice 4210277150009	293.000,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa za uspješno izvedene radove; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-001704-1-2020 od 22.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.12.2020.		25.03.2020.		Radovi u toku!
9.	Nabavka radova na sanaciji putne Infrastrukture I (7 lotova) (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-22-5-113/20							7 LOT-ova (ugovori su dodjeljeni za LOT 1, 2, 4, 5, 6, 7; LOT 3 Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice Pašabunar je poništen iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, datum poništenja: 27.03.2020., Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-22-4-114/20)
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Mirze Delibašića od raskrsnice sa ulicom Petra Kočića do raskrsnice sa Južnom gradskom saobraćajnicom		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	398.979,00 KM; Rok za izvođenje: 105 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Nabavka radova na semaforizaciji i sanacija raskrsnice "Solana"		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	384.356,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	31.10.2020. 375.290,95 KM	Okončan!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji Fočanske ulice		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	287.100,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			28.04.2020.	12.08.2020. 287.100,00 KM	Okončan!

	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji dijela puta Husino-Kiseljak		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	174.286,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.	07.10.2020. 173.431,54 KM	Okončan!
	LOT 6: Nabavka radova na uređenju pješačkog i kolskog saobraćaja između ulice ZAVNOBIH-a i 1. Inžinjerijske brigade		SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	338.469,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.	30.09.2020. 338.469,00 KM	Okončan!
	LOT 7: Nabavka radova na sanaciji ulice Krečanska		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	72.500,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	19.06.2020. 71.683,22 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.): 113.800,00 KM; Rok izvođenja: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;		37.765,56 KM	28.04.2020.		Radovi u toku!
11.	Nabavka radova na ugradnji putne galanterije, cjevnog i drugog materijala za potrebe mjesnih zajednica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-40-5-121/20	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum od 2 godine (18.05.2020.-18.05.2022.): 225.650,00 KM; Rok izvođenja: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana dostave računa za uredno izvršene radove;		0,00 KM	18.05.2020.	12.04.2021. 225.616,26 KM	Okončan!
12.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata (više lotova) 45232151-5	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-34-5-128/20							5 LOT-ova-OKONČANI
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji vodovoda na dijelu ulice Albina Herljevića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	30.963,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.	29.07.2020. 30.963,00 KM	Okončan!

	LOT 2: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u Titovoj ulici, MZ Novi Grad II		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	87.289,60 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	27.10.2020. 87.289,60 KM	Okončan!
	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Meše Selimovića, MZ Tušanj		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	53.362,57 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	27.08.2020. 53.362,58 KM	Okončan!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Mirze Hadžimehmedovića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	79.596,35 KM; Rok za izvođenje: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	02.09.2020. 79.596,35 KM	Okončan!
	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Klosterska, MZ Stari Grad		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	150.929,48 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		20.05.2020.	31.10.2020. 148.581,40 KM	Okončan!
13.	Nabavka i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-47-5-137/20	SACOM d.o.o. Ilijaš 4200814900006	15.585,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (01.06.2020.-01.06.2021.); Rok isporuke: određiće se pojedinačnim ugovorima; Mjesto isporuke: određiće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršenu isporuku.	15.585,00 KM	01.06.2020.		Realizacija u toku!
14.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-33-5-139/20						2 LOT-a - OKONČAN!
	LOT 1: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	94.338,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		05.06.2020.	20.07.2020. 90.635,89 KM	Okončan!





	LOT 1: Nabavka i isporuka uglja – lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.960,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.960,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.565,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.565,00 KM	Okončan!
	LOT 3: Nabavka i isporuka peleta za potrebe mjesnih zajednica		ENSA BH d.o.o. Srbac 4402674840000	22.850,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		18.08.2020.	31.12.2020. 22.849,44 KM	Okončan!
17.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Building style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godine; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		07.07.2020.		Radovi u toku!
18.	Nabavka radova na semaforizaciji I sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 I ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.) Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021. 2.) Aneks br. 05/11-A-005821-2-2020 od 30.04.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.05.2021. 3.) Aneks br. 05/11-A-005821-3-2020 od 18.05.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.06.2021.	28.07.2020.		Radovi u toku!
19.	Nabavka radova na sanaciji oštećene semaforne opreme (45316212-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-72-5-165/20	STEP d.o.o. Sarajevo 4200095860005	16.845,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		05.08.2020.	29.10.2020. 16.845,00 KM	Okončan!
20.	Nabavka radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-70-3-134/20	ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 4400003640003	52.198,38 KM; Rok za izvođenje: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/45-A-005521-1-2020 od 07.12.2020. - Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 20.03.2021. godine.	13.08.2020.	18.03.2021. 42.778,08 KM	Okončan!

21.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-80-5-182/20	ROUTING d.o.o. Banja Luka 4402891600009	3.850,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.	1)Aneks broj: 05/11-A-007400-1-2020 od 03.11.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije je 23.11.2020.; Rok za pregled/eksternu reviziju: 20 kalendarskih dana; Rok za korekciju projektne dokumentacije: 20 kalendarskih dana; 2)Aneks broj: 05/11-A-007400-2-2020 od 28.12.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije je 23.11.2020.; Rok za pregled/eksternu reviziju: 20 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije; Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije korigovane u skladu sa svim primjedbama eksternog revidenta je 25.03.2021.		21.09.2020.	23.03.2021. 3.850,00 KM	Okončan!
22.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Simin Han (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-83-5-186/20	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	39.749,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008708-1-2020 od 01.02.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.04.2021.		30.09.2020.	01.04.2021. 39.169,18 KM	Okončan!
23.	Nabavka radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama na području Grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-98-5-198/20							6 LOT-ova - OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji oštećenja na putu Husino-Kiseljak		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	79.450,47 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.	17.12.2020. 79.450,47 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji puta za Crvene njive u naselju Plane, MZ Šićki Brod		GEO-PUT d.o.o. Maglaj 4218460740002	25.740,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			26.10.2020.	16.12.2020. 25.740,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Mihatovići, MZ Šićki Brod		NEA GRADNIA d.o.o. Lukavac 4210345330002	27.549,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			21.10.2020.	21.11.2020. 27.545,16 KM	Okončan!
	LOT 4 - Nabavka radova na sanaciji ulice Majaska, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	42.675,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.10.2020.	26.03.2021. 42.544,45 KM	Okončan!

	LOT 5 - Nabavka radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Bukinje		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	41.788,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	10.12.2020. 41.716,91 KM	Okončan!
	LOT 6 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Brda, MZ Par Selo		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	121.402,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	26.11.2020. 120.708,18 KM	Okončan!
24.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-95-5-203/20	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	83.594,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (26.10.2020. 26.10.2021); Rok za izvođenje: određiće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.	0,00	26.10.2020.		Radovi u toku!
25.	Nabavka radova na izgradnji toplinske podstanice u ulici Bosne Srebrene (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-101-5-202/20	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	16.480,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/11-A-011143-1-2020 od 24.12.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.01.2021.; 2)Aneks br. 05/11-A-011143-2-2020 od 14.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.02.2021.; 3)Aneks br. 05/11-A-011143-3-2020 od 12.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2021.	05.11.2020.	15.03.2021. 15.688,17 KM	Okončan!
26.	Nabavka radova na projektu energetske efikasnosti na objektu doma kulture Gornja Tuzla (45213150-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-99-5-204/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	64.700,00 KM; Rok za izvođenje: do 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		03.11.2020.	18.01.2021. 64.700,00 KM	Okončan!
27.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20						3 LOT-a

	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT1 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 20.05.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Moluškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 10.05.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT2 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 25.06.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 15.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT3 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.04.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
28.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-7-5-49/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.560.546,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (12.04.2021.-12.04.2023.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određiće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		1.628.922,07 KM	12.04.2021.		Radovi u toku!



29.	Nabavka radova na sanaciji spomen ploča na "Partizanskom groblju" u kompleksu Slana Banja (45212352-8)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-15-4-63/21. Razlog poništenja: Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.
30.	Nabavka bijele tehnike za potrebe Društvenog doma Kreka (39710000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	SLATINA SERVIS d.o.o. Tuzla 4209136650000	315,40 KM; Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno isporučene robe.			07.06.2021.	14.06.2021. 315,40 KM	Okončan!
31.	Nabavka usluga uvezivanja, kopliranja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM (Izveštaj) o provedenom postupku JN br. 1004-8-2-71/21 od 22.06.2021.)	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.491,43 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			14.06.2021.		Realizacija u toku!
32.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-48-4-80/21. Razlog poništenja: Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.
33.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete u mjesnoj zajednici Par Selo (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-116-5-71/21	ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	70.941,00 KM; Rok za Izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			24.05.2021.		Radovi u toku!

**Legenda:**

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/obustavljen



POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr.sc. Mirela Uljić, dipl.ing.grad.