

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 TUZLANSKI KANTON
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05-03/11-23-1667/21-JR

Datum: 30.09.2021.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA - JAVNE NABAVKE

2021.

Period: 01.01.2021.-30.09.2021.

RB	OPIS I OZNAKA PO JRJN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-47/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK doo Tuzla 4209108870002 i S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice	2.564.050,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (30.01.2020.-30.01.2022.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		0,00 KM	30.01.2020.	31.03.2021. 2.564.029,01 KM	Okončan!
2.	Nabavka radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-123-5-58/20							5 LOTOVA (LOT 4 Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica za kolektivni stambeni objekat u ulici Ivana Markovića Irca (3 LAMELE) je poništen iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-123-4-59/20)-OKONČANI

LOT 1: Izgradnja sekundarne vrelovodne mreže u dijelovima ulica 16. Muslimanske brigade i Čamila Sijarića, MZ Kula	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	139.271,36 KM; Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT1 od 22.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 26.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT1 od 22.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 26.06.2020. godine.; 3)Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT1 od 24.06.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 31.07.2020.; 4) Aneks br. 05/14-A-008679-4-2019-LOT 1 od 28.07.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2020.; 5)Aneks br. 05/14-A-008679-5-2019-LOT1 od 31.08.2020.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.10.2020.	03.02.2020.	30.09.2020. 130.962,37 KM	Okončan!
LOT 2: Izgradnja dijela vrelovodnog priključka za zgrade socijalnog stanovanja u Solini	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	67.608,80 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	21.05.2020. 61.823,60 KM	Okončan!
LOT 3: Izgradnja vrelovodnog i toplovodnog priključka u ulici Tabošnice	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	25.294,71 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/14-A-008679-1-2019-LOT3 od 10.04.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 25.05.2020.(kopiju ovog Aneksa nisam dobila na evidenciju, podatke sam unijela iz Aneksa br. 2); Aneks br. 05/14-A-008679-2-2019-LOT 3 od 25.05.2020. godine-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 25.06.2020. godine; 3)Aneks br. 05/14-A-008679-3-2019-LOT3 od 24.06.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 11.07.2020.	04.02.2020.	11.07.2020. 25.230,37 KM	Okončan!
LOT 5: Nabavka i ugradnja regulacione opreme na mjerno regulacionim stanicama u kolektivnim stambenim objektima, MZ Bukinje i MZ Šićki Brod	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	26.472,60 KM; Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Plaćanje: 60 dana; Garancija: 2 godine.		04.02.2020.	30.04.2020. 26.472,60 KM	Okončan!

3.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata (više lotova) (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-120-5-181/19							3 LOT-a (Ugovor dodijeljen za LOT 1 i LOT 3; Postupak javne nabavke za LOT 2 je poništen jer nije dostavljena nijedna ponuda do krajnjeg roka za dostavu ponuda (Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-2-120-4-182/19) - OKONČAN!
	LOT 1: Izrada Glavnih projekata pješčanih mostova		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	14.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 45 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 15 dana od dostave dokumentacije, ROK za korekciju proj.rješenja: 20 dana, ROK za predaju dokumentacije na nivou Glavnog projekta: 60 dana, ROK za externu reviziju: 30 dana.	1.Aneks Ugovora 05/14-008106-1-2019_LOT 1 od 13.01.2020.-Član 3. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu. Rok za korekciju projektog rješenja u skladu sa zahtjevima Naručioca je 20 kalendarskih dana od dostave Izvještaja o internom pregledu/reviziji; 2.Aneks br. 05/14-008106-2-2019_LOT 1 od 18.05.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta je 08.02.2020.; Rok za interni pregled/reviziju od strane stručnog tima naručioca je 15 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije Naručiocu; Krajnji rok za dostavu projektne		05.12.2019.	29.03.2021. 14.800,00 KM	Okončan!
	LOT 3: Izrada Glavnog projekta sanacije mosta Pannonica		INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla 4209106820008	3.100,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa; Rok za izvršenje usluge je: ROK za predaju proj.dokumentacije: 40 dana od dana potpisivanja ugovora, ROK za interni pregled: 10 dana od dostave dokumentacije.	Anex Ugovora 05-14-008106-1-2019_LOT 3 od 13.01.2020. Član 9. stav 2 Ugovora se mijenja i glasi: „Rok za izvršenje usluge koja je predmet nabavke je: Krajnji rok za predaju proj.dokumentacije je 08.02.2020. godine. Rok za interni pregled dostavljene dokumentacije 10 kalendarskih dana od dana predaje proj.dok. Naručiocu. Eventualne primjedbe Izvršilac/projektant je dužan otkloniti 20 kal.dana od dostave izvještaja o internom pregledu.		05.12.2019.	08.02.2020. 3.100,00 KM	Okončan!
4.	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka i radovi vanjskog uređenja navedenog objekta (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-143-5-96/20							2 LOT-a-OKONČAN!

	LOT 1: Radovi na rekonstrukciji objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		RASIMGRADNJA d.o.o. Gradačac 4209283520006	313.095,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/14-A-009245-1-2019_LOT1 od 06.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.11.2020. godine.		10.03.2020.	25.05.2021. 304.325,70 KM	Okončan!
	LOT 2: Radovi vanjskog uređenja objekta DTV "Partizan" u MZ Kreka		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	56.500,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.04.2020.	22.03.2021. 56.415,78 KM	Okončan!
5.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni spozum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		435.893,16 KM	05.03.2020.		Radovi u toku!
6.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	5.118,35 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, usluge će se izvršavati po ukazanoj potrebi tokom trajanja ugovornog perioda; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			10.03.2020.	25.05.2021. 5.118,34 KM	Okončan!
7.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-17-5-85/20							3 LOT-a - OKONČANI
	LOT 1: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Pekmezije, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	47.553,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	30.06.2020. 47.553,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka dovršetka radova na sistemu vodosnabdijevanja u naselju Mala Solina, MZ Solina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	111.092,30 KM; Rok za izvođenje: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	24.04.2020. 111.092,30 KM	Okončan!

	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji sistema vodosnabdijevanja u naselju Gornja Lipnica		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	450.310,27 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			13.03.2020.	30.09.2020. 450.310,27 KM	Okončan!
8.	Nabavka radova na sanaciji segmenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-13-5-93/20	AM-GRADNJA-OKIĆ d.o.o. Živinice 4210277150009	293.000,00 KM; Rok za izvođenje: 150 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa za uspješno izvedene radove; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-001704-1-2020 od 22.10.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.12.2020.		25.03.2020.		Radovi u toku!
9.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (7 lotova) (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-22-5-113/20							7 LOT-ova (ugovori su dodijeljeni za LOT 1, 2, 4, 5, 6, 7; LOT 3 Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice Pašabunar je poništen iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, datum poništenja: 27.03.2020., Obavještenje o poništenju postupka nabavke br. 1004-1-3-22-4-114/20)
	LOT 1:Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Mirze Delibašića od raskrsnice sa ulicom Petra Kočića do raskrsnice sa Južnom gradskom saobraćajnicom		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	398.979,00 KM; Rok za izvođenje: 105 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine	1.Aneks br. 05/11-A-001701-1-2020 od 16.07.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2021.		22.04.2020.		Radovi u toku!
	LOT 2: Nabavka radova na semaforizaciji i sanacija raskrsnice "Solana"		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	384.356,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	31.10.2020. 375.290,95 KM	Okončan!
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji Fožanske ulice		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	287.100,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			28.04.2020.	12.08.2020. 287.100,00 KM	Okončan!

	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji dijela puta Husino-Kiseljak		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	174.286,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.	07.10.2020. 173.431,54 KM	Okončan!
	LOT 6: Nabavka radova na uređenju pješačkog i kolskog saobraćaja između ulice ZAVNOBIH-a i 1. Inženjerijske brigade		SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	338.469,00 KM; Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			23.04.2020.	30.09.2020. 338.469,00 KM	Okončan!
	LOT 7: Nabavka radova na sanaciji ulice Krečanska		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	72.500,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.sit./računa; Garancija: 2 godine			22.04.2020.	19.06.2020. 71.683,22 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.); 113.800,00 KM; Rok izvođenja: određiće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;		27.753,79 KM	28.04.2020.		Radovi u toku!
11.	Nabavka radova na ugradnji putne galanterije, cijevnog i drugog materijala za potrebe mjesnih zajednica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-40-5-121/20	SE-SARAJKA doo Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum od 2 godine (18.05.2020.-18.05.2022.); 225.650,00 KM; Rok izvođenja: određiće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana dostave računa za uredno izvršene radove;		0,00 KM	18.05.2020.	12.04.2021. 225.616,26 KM	Okončan!
12.	Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata (više lotova) 45232151-5	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-34-5-128/20							5 LOT-ova-OKONČANI
	LOT 1: Nabavka radova na sanaciji vodovoda na dijelu ulice Albina Herljevića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	30.963,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.			19.05.2020.	29.07.2020. 30.963,00 KM	Okončan!

	LOT 2: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u Titovoj ulici, MZ Novi Grad II		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	87.289,60 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	27.10.2020. 87.289,60 KM	Okončani
	LOT 3: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Meše Selimovića, MZ Tušanj		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	53.362,57 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	27.08.2020. 53.362,58 KM	Okončani
	LOT 4: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Mirze Hadžimehmedovića, MZ Slatina		JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla 4209042590003	79.596,35 KM; Rok za izvođenje: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		19.05.2020.	02.09.2020. 79.596,35 KM	Okončani
	LOT 5: Nabavka radova na sanaciji vodovoda u ulici Klosterska, MZ Stari Grad		CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002	150.929,48 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa za uredno izvedene radove; Garancija: 2 godine.		20.05.2020.	31.10.2020. 148.581,40 KM	Okončani
13.	Nabavka i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-47-5-137/20	SACOM d.o.o. Ilijaš 4200814900006	15.585,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (01.06.2020. 01.06.2021.); Rok isporuke: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Mjesto isporuke: odrediće se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršenu isporuku.	15.585,00 KM	01.06.2020.	17.05.2021. 0,00 KM	Okončani (UGOVOR RASKINUT, Obavijest o raskidu ugovora broj: 05-01-23-sl./21 od 17.05.2021.
14.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-33-5-139/20						2 LOT-a - OKONČANI
	LOT 1: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	94.338,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		05.06.2020.	20.07.2020. 90.635,89 KM	Okončani

	LOT 2: Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete-Slana Banja i park Cipelići		ARCADE doo Tuzla 4209095360000	37.365,83 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1)Aneks broj: 05/11-A-003191-1-2020-LOT2 od 30.07.2020. - Krajnji rok za okoćanje ugovorenih radova je 14.09.2020. 2)Aneks broj: 05/11-A-003191-2-2020-LOT2 od 11.09.2020. - Krajnji rok za okoćanje ugovorenih radova je 30.10.2020.; 3)Aneks broj: 05/11-A-003191-3-2020-LOT2 od 29.10.2020.-Krajnji rok za okoćanje ugovorenih radova je 15.12.2020.		04.06.2020.	29.01.2021. 36.380,83 KM	Okončan!
15.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata mostova	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 2-46-5-142/20							2 LOT-a (LOT 1 Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice je poništen, Obavještenje o poništenju postupka br. 1004-1-2-46-4-143/20, datum poništenja: 03.06.2020. Razlog poništenja: dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanje postupka javne nabavke: U postupku nabavke za LOT1 učestvovao je jedan ponuđač. Ponuđač je nakon okončanja postupka kao uslov za potpisivanje ugovora bio dužan dostaviti ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti. Ponuđač u ostavljenom roku
	LOT 2: Nabavka usluga izrade Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Jale na dionici Sjenjak-Stupine Ušće		HG INŽENJERING doo Tuzla 4210281340009	3.980,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za predaju projektne dokumentacije: 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora; Rok za pregled/externu reviziju: 20 kalendarskih dana od dana predaja projektne dokumentacije Naručiocu; Rok za korekciju projektne dokumentacije: 15 kalendarskih dana od dana dostave izvještaja o pregledu/reviziji.	1.Aneks Ugovora br. 05/11-A-004476-1-2020 od 05.08.2020.-Rok za predaju projektne dokumentacije je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora; Rok za pregled/eksternu reviziju je 20 kalendarskih dana od dana dostavljanja projektne dokumentacije revidentu; Krajnji rok za dostavu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta koja je usaglašena i korigovana u skladu sa primjedbama eksterne revizije od strane Izvršioca je 31.03.2021.		05.06.2020.	13.04.2021. 3.980,00 KM	Okončan!
16.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica	KONKURENTSKI ZAHTJEV							3 LOT-a - OKONČANI

	LOT 1: Nabavka i isporuka uglja – lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.960,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.960,00 KM	Okončan!
	LOT 2: Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.565,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga.		06.07.2020.	16.09.2020. 3.565,00 KM	Okončan!
	LOT 3: Nabavka i isporuka peleta za potrebe mjesnih zajednica		ENSA BH d.o.o. Srbac 4402674840000	22.850,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		18.08.2020.	31.12.2020. 22.849,44 KM	Okončan!
17.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Building style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godine; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		07.07.2020.		Radovi u toku!
18.	Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.) Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021. 2.) Aneks br. 05/11-A-005821-2-2020 od 30.04.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.05.2021. 3.) Aneks br. 05/11-A-005821-3-2020 od 18.05.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.06.2021.	28.07.2020.		Radovi u toku!
19.	Nabavka radova na sanaciji oštećene semaforne opreme (45316212-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-72-5-165/20	STEP d.o.o. Sarajevo 4200095860005	16.845,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		05.08.2020.	29.10.2020. 16.845,00 KM	Okončan!
20.	Nabavka radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-70-3-134/20	ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 4400003640003	52.198,38 KM; Rok za izvođenje: 45 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/45-A-005521-1-2020 od 07.12.2020. - Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova od strane Izvođača je 20.03.2021. godine.	13.08.2020.	18.03.2021. 42.778,08 KM	Okončan!

21.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-80-5-182/20	ROUTING d.o.o. Banja Luka 4402891600009	3.850,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.	1)Aneks broj: 05/11-A-007400-1-2020 od 03.11.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije je 23.11.2020.; Rok za pregled/eksternu reviziju: 20 kalendarskih dana; Rok za korekciju projektne dokumentacije: 20 kalendarskih dana; 2)Aneks broj: 05/11-A-007400-2-2020 od 28.12.2020.-Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije je 23.11.2020.; Rok za pregled/eksternu reviziju: 20 kalendarskih dana od dana predaje projektne dokumentacije; Krajnji rok za predaju projektne dokumentacije korigovane u skladu sa svim primjedbama eksternog revidenta je 25.03.2021.	21.09.2020.	23.03.2021. 3.850,00 KM	Okončan!
22.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Simin Han (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-83-5-186/20	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	39.749,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008708-1-2020 od 01.02.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.04.2021.	30.09.2020.	01.04.2021. 39.169,18 KM	Okončan!
23.	Nabavka radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama na području Grada Tuzla (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-98-5-198/20						6 LOT-ova - OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji oštećenja na putu Husino-Kiseljak		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	79.450,47 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	17.12.2020. 79.450,47 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji puta za Crvene njive u naselju Plane, MZ Šićki Brod		GEO-PUT d.o.o. Maglaj 4218460740002	25.740,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		26.10.2020.	16.12.2020. 25.740,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Mihatovići, MZ Šićki Brod		NEA GRADNJA d.o.o. Lukavac 4210345330002	27.549,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		21.10.2020.	21.11.2020. 27.545,16 KM	Okončan!
	LOT 4 - Nabavka radova na sanaciji ulice Majska, MZ Šićki Brod		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	42.675,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	26.03.2021. 42.544,45 KM	Okončan!

	LOT 5 - Nabavka radova na sanaciji lokalnog puta u MZ Bukinje		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	41.788,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	10.12.2020. 41.716,91 KM	Okončan!
	LOT 6 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Brda, MZ Par Selo		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	121.402,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema priv.situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2020.	26.11.2020. 120.708,18 KM	Okončan!
24.	Nabavka radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-95-5-203/20	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	83.594,00 KM; Okvirni sporazum: 1 godina (26.10.2020.-26.10.2021); Rok za izvođenje: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.	0,00	26.10.2020.		Radovi u toku!
25.	Nabavka radova na izgradnji toplinske podstanice u ulici Bosne Srebrene (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-101-5-202/20	MIKOM d.o.o. Tuzla 4209437260002	16.480,00 KM; Rok za izvođenje: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1)Aneks br. 05/11-A-011143-1-2020 od 24.12.2020.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.01.2021.; 2)Aneks br. 05/11-A-011143-2-2020 od 14.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.02.2021.; 3)Aneks br. 05/11-A-011143-3-2020 od 12.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2021.	05.11.2020.	15.03.2021. 15.688,17 KM	Okončan!
26.	Nabavka radova na projektu energetske efikasnosti na objektu doma kulture Gornja Tuzla (45213150-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-99-5-204/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	64.700,00 KM; Rok za izvođenje: do 60 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		03.11.2020.	18.01.2021. 64.700,00 KM	Okončan!
27.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20						3 LOT-a

	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 30.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT1 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 20.05.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Moluškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 10.05.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT2 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 25.06.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 15.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT3 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 30.04.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
28.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-7-5-49/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.560.546,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (12.04.2021.-12.04.2023.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		1.359.691,30 KM	12.04.2021.		Radovi u toku!

29.	Nabavka radova na sanaciji spomen ploča na "Partizanskom groblju" u kompleksu Slana Banja (45212352-8)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-15-4-63/21. Razlog poništenja: Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.
30.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-16-5-79/21	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	96.969,69 KM; Rok za izvođenje: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.06.2021.	30.06.2021. 96.930,24 KM	Okončan!
31.	Nabavka bijele tehnike za potrebe Društvenog doma Kreka (39710000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	SLATINA SERVIS d.o.o. Tuzla 4209136650000	315,40 KM; Rok isporuke: 30 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno isporučene robe.			07.06.2021.	14.06.2021. 315,40 KM	Okončan!
32.	Nabavka usluga uvezivanja, kopiranja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM (Izvješta) o provedenom postupku JN br. 1004-8-2-71/21 od 22.06.2021.)	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.491,43 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana Izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			14.06.2021.		Realizacija u toku!
33.	Nabavka radova na sanaciji krova na Spomen domu Moluhe u MZ Solana (45261900-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-26-5-103/21	MIPRO d.o.o. Živinice 4210027980006	35.500,00 KM; Rok za izvođenje: 50 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema situacije/računa; Garancija: 2 godine.			01.07.2021.	18.09.2021. 35.500,00 KM	Okončan!
34.	Nabavka radova na utopljanju i adaptaciji Doma kulture Husino (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-24-5-89/21	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	94.980,00 KM; Rok za izvođenje: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.06.2021.	16.08.2021. 94.980,00 KM	Okončan!
35.	Nabavka usluga preventivne DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija) 90921000-9	KONKURENTSKI ZAHTJEV	DEZITOX-SANITARCI d.o.o. Sarajevo 4201791980003	5.089,82 KM; Rok izvršenja usluge: 10 dana od dana Izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakture za uredno izvršenu uslugu.			22.06.2021.		Realizacija u toku!
36.	Nabavka radova na vrelodnom prključku za DTV Partizan, MZ Kreka (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-30-5-91/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	85.342,00 KM; Rok za izvođenje: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.		Radovi u toku!

37.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-48-4-80/21. Razlog poništenja: Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.
38.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (20 lotova) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-20-5-99/21							20 LOT-ova
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puta Srednja Lipnica-groblje Jasici, MZ Srednja Lipnica		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	69.030,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.	16.08.2021. 69.030,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Kozlovačke čete, MZ Centar		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	67.629,50 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.	27.07.2021. 67.559,74 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta Svojtina-groblje, MZ Dokanj		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	69.108,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.	08.09.2021. 69.108,00 KM	Okončan!
	LOT 4 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Tisovac, zaseok Divkovići, MZ Gornja Lipnica		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	44.965,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.		Radovi u toku!
	LOT 5 - Nabavka radova na sanaciji puta u zaseoku Žigiči, MZ Grabovica		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	60.293,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.	02.09.2021. 60.293,00 KM	Okončan!
	LOT 6 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Hajdarevac, MZ Grabovica		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	26.786,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.06.2021.		Radovi u toku!

LOT 7 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Fikreta Salihovića kod broja 282, MZ Solana	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	23.345,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.	29.07.2021. 23.345,00 KM	Okončan!
LOT 8 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Bilježak, MZ Gornja Tuzla	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	94.204,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.	07.08.2021. 94.204,00 KM	Okončan!
LOT 9 - Nabavka radova na sanaciji puta Bare-Kosanovići, MZ Simin Han	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	149.790,07 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.		Radovi u toku!
LOT 10 - Nabavka radova na sanaciji puta Pavići-Moskovići-Grebenak, MZ Grabovica	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	36.370,60 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.		Radovi u toku!
LOT 11 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Meldina Hajdarevića do broja 19, MZ Gornja Tuzla	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	27.930,04 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.		Radovi u toku!
LOT 12 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Vilušići, MZ Ljubače	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	17.214,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.	24.08.2021. 17.214,00 KM	Okončan!
LOT 13 - Nabavka radova na sanaciji puta u naselju Brđani do broja 76, MZ Solina	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	11.550,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.		Radovi u toku!
LOT 14 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Hajrudina Mešića do broja 117, MZ Požarnica	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	17.130,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	25.06.2021.	04.08.2021. 17.129,37 KM	Okončan!

	LOT 15 - Nabavka radova na sanaciji puta Ivići-Bokavići, MZ Kiseljak		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	24.390,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.	03.08.2021. 24.390,00 KM	Okončan!
	LOT 16 - Nabavka radova na sanaciji puta prema naselju Mijatovići, MZ Breške		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	11.936,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.		Radovi u toku!
	LOT 17 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Gornjotuzlanskog odreda (Rajčevci), MZ Gornja Tuzla		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	30.751,23 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.	27.07.2021. 30.750,59 KM	Okončan!
	LOT 18 - Nabavka radova na sanaciji ulice S. Rahmanovića i M. Suljetovića do broja 41, MZ Solana		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	71.708,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.	06.08.2021. 71.708,00 KM	Okončan!
	LOT 19 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Srebrenička do broja 4, MZ Kreka		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	7.968,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.	10.08.2021. 7.968,00 KM	Okončan!
	LOT 20 - Nabavka radova na sanaciji puta Morančani-Kovačevići, MZ Ljubače		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	13.880,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.06.2021.	09.08.2021. 13.880,00 KM	Okončan!
39.	Nabavka radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara u gradskoj jezgri (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-37-5-93/21	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	34.150,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-005750-1-2021 od 31.08.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.09.2021.	28.06.2021.	30.09.2021. 34.150,00 KM	Okončan!
40.	Nabavka radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete u mjesnoj zajednici Par Selo (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-116-5-71/21	ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	70.941,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		24.05.2021.	06.08.2021. 67.261,00 KM	Okončan!

41.	Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme za potrebe Društenog doma Kreka (39000000-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-21-5-100/21	INTER-COM d.o.o. Zenica 4218087760006	18.000,00 KM; Rok za isporuku: 30 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno isporučenu i montiranu robu. Garancija: 12 mjeseci od dana isporuke i montaže.	1. Aneks broj: 05/11-A-005337-1-2021 od 03.08.2021. - Prodavac se obavezuje da će izvršiti isporuku najkasnije do 05.09.2021. godine.	05.07.2021.	30.08.2021. 18.000,00 KM	Okončan!
42.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica (09000000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-29-5-105/21						3 LOT-a - OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka i isporuka uglja-lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	3.960,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		06.07.2021.	04.08.2021. 3.960,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka i isporuka uglja-mrki ugalj		LUMBERJACK d.o.o. Iliđa 4202761260002	3.668,50 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		05.07.2021.	20.08.2021. 3.668,50 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka peleta za potrebe mjesnih zajednica		HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	23.450,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema fakture za uredno izvršenu isporuku roba.		07.07.2021.	23.08.2021. 23.450,00 KM	Okončan!
43.	Nabavka radova na sanaciji spomen ploča na "Partizanskom groblju" u kompleksu Slana Banja (45212352-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-42-5-95/21	RVI-13. MART d.o.o. Tuzla 4209085130006	42.685,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.Aneks broj: 05/11-A-006959-1-2021 od 31.08.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.10.2021. godine.	05.07.2021.		Radovi u toku!
44.	Nabavka i ugradnja parkovskih klupa (39113600-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-32-5-102/21	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	25.568,30 KM; Rok isporuke, montaže i ugradnje: 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora; Mjesto isporuke: Grad Tuzla; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno isporučenu, montiranu i ugrađenu robu.	1.Aneks broj: 05/11-A-005693-1-2021 od 31.08.2021.-prodavac se obavezuje izvršiti isporuku, montažu i ugradnju parkovskih klupa najkasnije do 03.10.2021. godine. 2.Aneks broj: 05/11-A-005693-2-2021 od 01.10.2021.-prodavac se obavezuje da će izvršiti isporuku, montažu i ugradnju parkovskih klupa najkasnije do 03.11.2021. godine.	05.07.2021.		Realizacija u toku!
45.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (2 lota) 45233100-0	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-46-5-104/21						2 LOT-a

	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Slavinovići, MZ Slavinovići		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	444.026,54 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		14.07.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Mejdan, MZ Mejdan		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	169.235,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.07.2021.		Radovi u toku!
46.	Nabavka radova na sanaciji Doma kulture u MZ Dragunja (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-49-5-141/21	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	26.400,00 KM; Rok za izvođenje: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		01.10.2021.		Radovi u toku!
47.	Nabavka radova na sanaciji putne Infrastrukture III (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-60-5-124/21						3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji lokalne ceste prema Lukavcu u naselju Šići, MZ Šićki Brod		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	52.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		09.08.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji puteva u naselju Husino, MZ Husino		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	68.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		30.08.2021.		Radovi u toku!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puteva u naselju Bukinje, MZ Bukinje		GEO-PUT d.o.o. Maglaj 4218460740002	74.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		13.08.2021.		Radovi u toku!
48.	Nabavka radova na Izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Stupine (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK						PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-72-4-108/21. Razlog poništenja: Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

49.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK: Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-41-4-110/21. Razlog poništenja: Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.
50.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-79-5-132/21							3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puta od šteta uzrokovanih poplavama u MZ Srednja Lipnica		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	111.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Iсток 4209275930009	79.730,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.		Radovi u toku!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Zlatana Mešića, Mušinac, MZ Mosnik		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	79.487,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.		Radovi u toku!

Legenda:

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/ugovor raskinut



POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr.sc. Mirela Uljić, dipl.ing.građ.