

BOSNA I HERCEGOVINA  
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
 TUZLANSKI KANTON  
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05-03/11-23-597/22-JR

Datum: 04.04.2022.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA-JAVNE NABAVKE

2022.

Period: 01.01.2022.-31.03.2022.

RB	OPIS I OZNAKA PO JRJN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBA VLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENTA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živnice 4209066340008	Okvirni sporazum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: određite se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		0,00 KM	05.03.2020.		Radovi u toku!
2.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.); 113.800,00 KM; Rok izvođenja: određite se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;		0,00 KM	28.04.2020.	10.02.2022. 112.166,32 KM	Okončani

3.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Building style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godine; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		07.07.2020.		Radovi u toku!
4.	Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.) Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021. 2.) Aneks br. 05/11-A-005821-2-2020 od 30.04.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.05.2021. 3.) Aneks br. 05/11-A-005821-3-2020 od 18.05.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.06.2021.	28.07.2020.		
5.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20						3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 30.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT1 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 20.05.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Molušskog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 10.05.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT2 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 25.06.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!

	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 15.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT3 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehantičkog elaborata je 30.04.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
6.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-7-5-49/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.560.546,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (12.04.2021.-12.04.2023.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		33,18 KM	12.04.2021.		Radovi u toku!
7.	Nabavka usluga uvezivanja, kopiranja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM (izvještaj o provedenom postupku JN br. 1004-8-2-71/21 od 22.06.2021.)	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.491,43 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			14.06.2021.	21.03.2022. 3.491,43 KM	Okončan!
8.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (2 lota) 45233100-0	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-46-5-104/21							2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Slavinovići, MZ Slavinovići		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	444.026,54 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			14.07.2021.		Radovi u toku!

	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Mejdan, MZ Mejdan		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	169.235,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/11-A-6267-1-2021/LOT2 od 10.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 08.02.2022.; 2. Aneks broj: 05/11-A-6267-2-2021/LOT2 od 04.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 21.03.2022.		16.07.2021.		Radovi u toku!
9.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1 3-79-5-132/21							3 LOT-a-OKONČANI!
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puta od šteta uzrokovanih poplavama u MZ Srednja Lipnica		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	111.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.	02.11.2021. 111.476,13 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	79.730,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.	02.10.2021. 79.730,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Zlatana Mešića, Muščinac, MZ Mosnik		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	79.487,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008481-1-2021-LOT3 od 10.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.03.2022.		20.09.2021.	19.02.2022. 79.468,52 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na toplifikaciji naselja Dragodol, MZ Tušanj (2 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1 3-86-5-144/21							2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na izgradnji vrelovodnog priključka i centralne toplinske podstanice u naselju Dragodol		TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	132.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			30.09.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na izgradnji sekundarne vrelovodne mreže u naselju Dragodol		GRUPA PONUĐAČA: VODO-INS d.o.o. Tuzla 4209275000001; CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	873.147,60 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			30.09.2021.		Radovi u toku!

11.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena I igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-87-5-146/21	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	33.907,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-011815-1-2021 od 07.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.01.2022. godine; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-2-2021 od 05.01.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 3. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-3-2021 od 25.02.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.03.2022.	06.10.2021.		Radovi u toku!
12.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Stupine (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-89-5-153/21	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	132.610,04 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-011884-1-2021 od 25.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 27.03.2022.	12.10.2021.		Radovi u toku!
13.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-62-5-188/21						2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla		TUZEX d.o.o. Tuzla 4209163890004	55.407,89 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 1 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2022.	10.12.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na postavljanju i ugradnji parkovskih svjetiljki za centralni gradski park u Tuzli		TUZEX d.o.o. Tuzla 4209163890004	25.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 2 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-2-2021/LOT2 od 25.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.04.2022.	10.12.2021.		Radovi u toku!
14.	Nabavka radova na izgradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Maršala Tita 119-125 u Tuzli (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-119-5-2/22	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	29.500,49 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		23.12.2021.		Radovi u toku!



15.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Gornja Lipnica i Gornji Pasci (90915000-4)	DIREKTNII SPORAZUM	KOVAN GROUP d.o.o. Gračanica 4210418660006	265,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.			24.12.2021.	17.01.2022. 265,00 KM	Okončan!
16.	Nabavka radova na sanaciji puta Gornja Obodnica-Drijenča, drugi dlo, MZ Gornja Obodnica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-123-5-7/22	RIAL-ŠPED d.o.o. Dobo Istok 4209275930009	79.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			11.01.2022.		Radovi u toku!
17.	Nabavka radova na sanaciji pješačko-biciklističke staze od objekta „Jupiter“ do TC „Mercator“ u Tuzli (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-135-5-38/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	59.630,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			13.01.2022.		Radovi u toku!
18.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Dragunja, Dobrnja, Husino i Gornja Tuzla	DIREKTNII SPORAZUM	ALPHA SMART ENERGY d.o.o. Tuzla 4210339520002	2.470,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.			25.01.2022.		Realizacija u toku!
19.	Nabavka radova na sanaciji ulice Miroslava Krleža, MZ Brčanska Malta (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-143-5-43/22	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	59.928,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			07.02.2022.		Radovi u toku!
20.	Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Vukovarska, MZ Ši Selo (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-144-5-44/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	154.570,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			09.02.2022.		Radovi u toku!
21.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-130-5-42/22	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	448.416,74 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (03.02.2022.-03.02.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	362.946,66 KM		03.02.2022.		Radovi u toku!

22.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta novih autobuskih stajališta na području grada Tuzla	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-134-5-47/22	FABRUM SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka 4404558090004	2.495,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana od prijema računa za uredno izvršene usluge.			09.02.2022.	Realizacija u toku!
23.	Nabavka radova na sanaciji ulice Rade Peleša i ulice dr. Rose Hadživuković u Tuzli (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-133-5-45/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	328.700,48 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			09.02.2022.	Radovi u toku!
24.	Nabavka radova na unapređenju energetske efikasnosti kompleksa Panonskih jezera u Tuzli (45261215-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-146-5-51/22	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	63.263,50 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			24.02.2022.	Radovi u toku!
25.	Nabavka radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-152-5-48/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	72.600,00 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			16.02.2022.	Radovi u toku!
26.	Nabavka radova na sanaciji dijelova kompleksa stadiona „Tušanj“ (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-142-5-58/22						3 LOT-a (LOT 2-Nabavka radova na sanaciji dijelova kompleksa stadiona "Tušanj" je poništen. Razlog poništenja: dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupaka JN-u postupku predmetne nabavke utvrđeno je da je cijena svih prihvatljivih ponuda znatno veća od osiguranih sredstava, odnosno procijenjena vrijednost nabavke je 85.470,08 KM bez PDV-a, a cijena najniže prihvatljive ponude 140.500,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-142-4-59/22. Datum poništenja: 18.01.2022.)

	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji zapadne tribine		KRISTAL d.o.o. Živinice 4209600350006	72.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		21.02.2022.		Radovi u toku!
	LOT 3 – Nabavka radova na dovršetku sjeverne tribine		BAUMAX d.o.o. Srebrenik 4210141840001	77.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		03.03.2022.		Radovi u toku!
27.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Grabovog potoka u Tuzli (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-139-5-57/22	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING d.o.o. Banja Luka 4404199850006	4.770,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za izvršenje: FAZA I-60 dana od dana potpisivanja Ugovora, FAZA II-60 dana od dana prihvatanja Faze I od strane Naručioca.		25.02.2022.		Realizacija u toku!
28.	Nabavka radova na sanaciji kolskog mosta na rijeci Jali u ulici ZAVNOBIHA u Tuzli (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-156-5-62/22	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	110.905,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.03.2022.		Radovi u toku!

**Legenda:**

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/ugovor raskinut



PPOMOĆNIK GRADONAČELNIKA

mr. sci. Mirela Uljić, dipl.ing.grad.