

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 TUZLANSKI KANTON
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05-03/11-23-1501/22-JR

Datum: 06.10.2022.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA - JAVNE NABAVKE

2022.

Period: 01.01.2022.-30.09.2022.

RB	OPIS I OZNAKA PO JRIN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		0,00 KM	05.03.2020.	20.04.2022. 1.280.959,08 KM	Okončan!
2.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.): 113.800,00 KM; Rok izvođenja: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove;		0,00 KM	28.04.2020.	10.02.2022. 112.166,32 KM	Okončan!

3.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Bulding style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godine; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine		07.07.2020.		Radovi u toku!
4.	Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.) Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021. 2.) Aneks br. 05/11-A-005821-2-2020 od 30.04.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.05.2021. 3.) Aneks br. 05/11-A-005821-3-2020 od 18.05.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.06.2021.	28.07.2020.	31.05.2021. 479.153,08 KM	Okončan!
5.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20						3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjskog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT1 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 20.05.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Molušskog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 10.05.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT2 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 25.06.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!

	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 15.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT3 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.04.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku!
6.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-7-5-49/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.560.546,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (12.04.2021.-12.04.2023.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određiće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		33,18 KM	12.04.2021.	26.04.2022. 2.559.714,30 KM	Okončan!
7.	Nabavka usluga uvezivanja, kopiranja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNII SPORAZUM (Izveštaj) o provedenom postupku JN br. 1004-8-2-71/21 od 22.06.2021.)	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.491,43 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			14.06.2021.	21.03.2022. 3.491,43 KM	Okončan!
8.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (2 lota) 45233100-0	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-46-5-104/21							2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Slavinovići, MZ Slavinovići		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	444.026,54 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-6267-1-2021/LOT1 od 11.07.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 14.09.2022. 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-6267-2-2021/LOT1 od 12.09.2022.- krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.10.2022.		14.07.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Mejdan, MZ Mejdan		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	169.235,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/11-A-6267-1-2021/LOT2 od 10.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 08.02.2022.; 2. Aneks broj: 05/11-A-6267-2-2021/LOT2 od 04.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 21.03.2022.		16.07.2021.	18.03.2022. 149.529,96 KM	Okončan!
9.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-79-5-132/21							3 LOT-a-OKONČANI!

	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puta od šteta uzrokovanih poplavama u MZ Srednja Lipnica		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	111.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.09.2021.	02.11.2021. 111.476,13 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Iсток 4209275930009	79.730,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.09.2021.	02.10.2021. 79.730,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Zlatana Mešića, Muščinac, MZ Mosnik		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	79.487,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008481-1-2021-LOT3 od 10.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.03.2022.	20.09.2021.	19.02.2022. 79.468,52 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na toplifikaciji naselja Dragodol, MZ Tušanj (2 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-86-5-144/21						2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na izgradnji vrelodnog priključka i centralne toplinske podstanice u naselju Dragodol		TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	132.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-010152-2021-LOT 1 od 16.06.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 18.09.2022. 2. Aneks br. 05/11-A-010152-2-2021-LOT 1 od 15.09.2022. godine-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.11.2022.	30.09.2021.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na izgradnji sekundarne vrelodne mreže u naselju Dragodol		GRUPA PONUĐAČA: VODO-INS d.o.o. Tuzla 4209275000001; CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	873.147,60 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		30.09.2021.		Radovi u toku!
11.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-87-5-146/21	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	33.907,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-011815-1-2021 od 07.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.01.2022. godine; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-2-2021 od 05.01.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 3. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-3-2021 od 25.02.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.03.2022.	06.10.2021.	30.03.2022. 33.907,50 KM	Okončan!

12.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Stupine (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-89-5-153/21	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	132.610,04 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-011884-1-2021 od 25.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 27.03.2022.	12.10.2021.	26.03.2022. 132.608,32 KM	Okončan!
13.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-62-5-188/21						2 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla		TUZEK d.o.o. Tuzla 4209163890004	55.407,89 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 1 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2022.	10.12.2021.	15.03.2022. 55.407,89 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na postavljanju i ugradnji parkovskih svjetiljki za centralni gradski park u Tuzli		TUZEK d.o.o. Tuzla 4209163890004	25.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 2 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-2-2021/LOT2 od 25.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.04.2022.	10.12.2021.	17.03.2022. 25.200,00 KM	Okončan!
14.	Nabavka radova na izgradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Maršala Tita 119-125 u Tuzli (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-119-5-2/22	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	29.500,49 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-015554-1-2021 od 25.04.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.06.2022.	23.12.2021.		Radovi u toku!
15.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Gornja Lipnica i Gornji Pasci (90915000-4)	DIREKTN SPORAZUM	KOVAN GROUP d.o.o. Gračanica 4210418660006	265,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.		24.12.2021.	17.01.2022. 265,00 KM	Okončan!
16.	Nabavka radova na sanaciji puta Gornja Obodnica-Drijenča, drugi dio, MZ Gornja Obodnica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-123-5-7/22	RIAL-ŠPED d.o.o. Dobo Istok 4209275930009	79.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		11.01.2022.		Radovi u toku!

17.	Nabavka radova na sanaciji pješačko-biciklističke staze od objekta „Jupiter“ do TC „Mercator“ u Tuzli (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-135-5-38/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	59.630,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			13.01.2022.	30.04.2022. 59.630,00 KM	Okončan!
18.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Dragunja, Dobrnja, Husino i Gornja Tuzla	DIREKTNII SPORAZUM	ALPHA SMART ENERGY d.o.o. Tuzla 4210339520002	2.470,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.			25.01.2022.	11.04.2022. 2.470,00 KM	Okončan!
19.	Nabavka radova na sanaciji ulice Miroslava Krleže, MZ Brčanska Malta (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-143-5-43/22	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	59.928,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			07.02.2022.	27.05.2022. 59.928,00 KM	Okončan!
20.	Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Vukovarska, MZ Ši Selo (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-144-5-44/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	154.570,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			09.02.2022.	12.04.2022. 154.570,00 KM	Okončan!
21.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-130-5-42/22	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	448.416,74 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (03.02.2022.-03.02.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	3.425,29 KM		03.02.2022.		Radovi u toku!
22.	Nabavka usluga Izrade Glavnog projekta novih autobuskih stajališta na području grada Tuzla	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-134-5-47/22	FABRUM SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka 4404558090004	2.495,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana od prijema računa za uredno izvršene usluge.			09.02.2022.		Realizacija u toku!
23.	Nabavka radova na sanaciji ulice Rade Peleša i ulice dr. Rose Hadživuković u Tuzli (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-133-5-45/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	328.700,48 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			09.02.2022.		Radovi u toku!

24.	Nabavka radova na unapređenju energetske efikasnosti kompleksa Panonskih Jezera u Tuzli (45261215-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-146-5-51/22	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	63.263,50 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		24.02.2022.	20.06.2022. 63.263,50 KM	Okončan!
25.	Nabavka radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-152-5-48/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	72.600,00 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.02.2022.		Radovi u toku!
26.	Nabavka radova na sanaciji dijelova kompleksa stadiona „Tušanj“ (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-142-5-58/22						3 LOT-a (LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji stubova reflektora je poništen. Razlog poništenja: dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupaka JN-u postupku predmetne nabavke utvrđeno je da je cijena svih prihvatljivih ponuda znatno veća od osiguranih sredstava, odnosno procijenjena vrijednost nabavke je 85.470,08 KM bez PDV-a, a cijena najniže prihvatljive ponude 140.500,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-142-4-59/22. Datum poništenja: 18.01.2022.)
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji zapadne tribine		KRISTAL d.o.o. Živinice 4209600350006	72.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-017048-1-2021-LOT1 od 20.05.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.06.2022.	21.02.2022.	06.06.2022. 71.979,08 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na dovršetku sjeverne tribine		BAUMAX d.o.o. Srebrenik 4210141840001	77.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		03.03.2022.	30.05.2022. 77.500,00 KM	Okončan!

27.	Nabavka usluga Izrade Glavnog projekta regulacije dijela Grabovog potoka u Tuzli (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-139-5-57/22	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING d.o.o. Banja Luka 4404199850006	4.770,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za izvršenje: FAZA I-60 dana od dana potpisivanja Ugovora, FAZA II-60 dana od dana prihvatanja Faze I od strane Naručioca.	1. Aneks br. 05/11-A-017046-1-2021 od 28.03.2022.-Rok za izvršenje usluge je sljedeći: za FAZU I: 26.05.2022., za FAZU II: 60 dana od dana prihvatanja FAZE I od strane Naručioca.			25.02.2022.		Realizacija u toku
28.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-153-5-72/22								2 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	63.631,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.				25.03.2022.	08.06.2022. 63.631,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na izmještanju opreme za javnu rasvjetu iz TS-a u ormare van TS-a		ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	15.810,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.				18.03.2022.	10.06.2022. 15.810,00 KM	Okončan!
29.	Nabavka radova na sanaciji kolskog mosta na rijeci Jali u ulici ZAVNOBIHA u Tuzli (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-156-5-62/22	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	110.905,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.				16.03.2022.	17.05.2022. 110.877,60 KM	Okončan!
30.	Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji ceste za naselje Mandići u Tuzli (45000000-7)									2 LOT-a
	LOT 1 – Nabavka radova na izgradnji mosta preko Tušanjskog potoka u sklopu izgradnje i rekonstrukcije ceste za naselje Mandići	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-2-5-78/22	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	125.543,31 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.				22.03.2022.		Radovi u toku!

	LOT 2 - Nabavka radova na rekonstrukciji dijela postojeće i izgradnji nove dionice ceste u naselju Mandići	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-2-5-88/22	GRUPA PONUĐAČA: S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008; GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007 i TERMOVENT d.o.o. Živinice 4209153310000	974.247,45 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.04.2022.		Radovi u toku!
31.	Nabavka radova na ugradnji nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području Grada Tuzla (45213315-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-1-5-75/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	76.907,43 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.04.2022.		Radovi u toku!
32.	Nabavka radova na sanaciji elemenata Memorijalnog kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-20-5-87/22							4 LOT-a (LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji prilaznih staza i stepeništa u okviru kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli je poništen. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 05.04.2022. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-20-4-86/22)-OKONČANI
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji obilježja najviših ratnih priznanja u okviru kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli		RVI-13. MART d.o.o. Tuzla 4209085130006	8.480 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.04.2022.	30.06.2022. 8.480,00 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji spomen ploča na „Partizanskom groblju“ u kompleksu „Slana Banja“ u Tuzli		RVI-13. MART d.o.o. Tuzla 4209085130006	27.015,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.04.2022.	15.07.2022. 27.015,00 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na izmiještanju elektroopreme iz spremnika fontane „LEDA“ u cilju optimizacije rada fontane		ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	5.126,30 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.04.2022.	22.06.2022. 5.126,30 KM	Okončan!

33.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK								PONIŠTEN POSTUPAKI Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-15-4-70/22. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 22.03.2022.
34.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (10 lotova), (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-21-5-97/22								10 LOT-ova
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Dobrnja (u naselju Razinoge I) i MZ Dragunja (put za Pravoslavno groblje Konca i Batva) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	90.796,02 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.	90.796,02 KM		Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Husino (u ulici Husinske partizanske čete do broja 57), MZ Kiseljak (put Poljana do broja 117) i MZ Pasci Gornji (naselje Serhatlići) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	47.821,48 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-003105-1-2022_LOT 2 od 15.08.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2022.		04.05.2022.	07.07.2022. 47.821,48 KM		Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Obodnica Gornja (u naselju Marinovići do broja 6 i put u naselju Zapada), u MZ Obodnica Donja (put u naselju Džafići i put u naselju Repuševac i dio) i MZ Dokanj (put u naselju Brkani do kuće D.Đulabića) u Tuzli		DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006	184.400,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.			Radovi u toku!

LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Simin Han (u ulici Oslobođilaca do broja 30, u ulici Oslobođilaca do broja 49, u naselju Sarajac do broja 78 i naselju Talijani od broja 86 do broja 101) u Tuzli		DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006	108.800,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.		Radovi u toku!
LOT 5 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Solina (put u ulici Gradovrška do broja 43, u ulici Veljka Lukića Kurjaka do broja 55, u naselju Brđani do kuće Hodžić Hasiba I put u ulici Armije BiH do broja 53) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	73.979,75 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.	18.08.2022. 73.979,75 KM	Okončan!
LOT 6 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Tušanj (put u naselju Piskavica i put Cerovi u naselju Mandići) i MZ Batva (naselje Paša Bunar do broja 91) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	75.628,75 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.	18.08.2022. 75.628,75 KM	Okončan!
LOT 7 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Lipnica (u ulici Stjepana Matijevića do kuće M.Ferida, ulici Proleterskih brigada i plato groblja Matići) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	98.639,42 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.	13.06.2022. 98.639,42 KM	Okončan!
LOT 8 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Solana (put u ulici Fikreta Salihovića od broja 115-139-159, ulica Alije Ibrića od broja 244 do 270 i ulica Meme Suljetovića do broja 41A) u Tuzli		DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006	175.434,40 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.		Radovi u toku!

	LOT 9 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Slavinovići (put za mezarje Sepetari), MZ Požarnica (put za naselje Vujići), MZ Gornja Tuzla (put u naselju Kaldrmdžići) i MZ Grabovica (kod mosta u D. Grabovici) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	122.643,78 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/11-A-003105-1-2022_LOT 9 od 15.08.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2022.		04.05.2022.	14.07.2022. 122.643,78 KM	Okončan!
	LOT 10 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Ši Selo (put u ulici Vukovarska od broja 152 do 184) i MZ Kula (put u ulici Muratbega Zaimovića) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	91.994,40 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.05.2022.	18.08.2022. 91.994,40 KM	Okončan!
35.	Nabavka usluga izrade projekata putne infrastrukture (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-24-5-99/22							4 LOT-a
	LOT 1 – Nabavka usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici „Crveni 7“ u Tuzli		INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 4400687240009	5.640,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.;			17.05.2022.		Realizacija u toku!
	LOT 2 – Nabavka usluga izrade Idejnog projekta kružnog toka na raskrsnici „Slatina“ u Tuzli		CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING CPK d.o.o. Banja Luka 4404199850006	1.690,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			11.05.2022.	11.07.2022. 1.690,00 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta autobusnog stajališta u naselju Mramor u Tuzli		INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 4400687240009	2.790,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			17.05.2022		Realizacija u toku!
	LOT 4 – Nabavka usluga izrade Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Slavinovići		SMAJIĆ-INŽENJERING d.o.o. Goražde 4245078150006	5.975,50 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			17.05.2022.		Realizacija u toku!

36.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-23-5-89/22	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	266.062,90 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (06.05.2022.-06.05.2024.); Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	78.029,18 KM	06.05.2022.		Radovi u toku
37.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota) 4500000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-36-5-100/22						3 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Husino u Tuzli		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	98.999,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		17.05.2022.	27.06.2022. 98.999,00 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Šiški Brod u Tuzli		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	102.509,60 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.05.2022.	15.08.2022. 102.509,60 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Bukinje u Tuzli		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	102.516,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.05.2022.	30.08.2022. 102.516,00 KM	Okončan!
38.	Nabavka i isporuka zemlje za potrebe izgradnje Centralnog gradskog groblja „Drežnik“ u Tuzli (14212400-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-17-5-105/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	426.400,00 KM; Rok za izvršenje ugovora: 90 kalendarskih dana od dana izdavanja pisanog naloga od strane kupca za početak isporuke; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa za uredno izvršene isporuke.		24.05.2022.	31.08.2022. 426.400,00 KM	Okončan!
39.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.494,00 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.		03.06.2022.		Realizacija u toku

40.	Nabavka usluga preventivne DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija) 90921000-9	KONKURENTSKI ZAHTJEV	DEZINSEKCIJA d.o.o. Bjeljina 4404117800006	4.454,90 KM; Rok izvršenja usluge: 10 dana od dana izdavanja narudžbenice za pojedinu fazu pružanja usluge; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu uslugu.			16.06.2022.		Realizacija u toku
41.	Nabavka radova na sanaciji stubova reflektora na stadionu Tušanj u Tuzli (45212224-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-41-5-135/22	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla 4209066420001	123.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			12.07.2022.	31.08.2022. 123.000,00 KM	Okončan!
42.	Nabavka radova na tekućem održavanju lokalnih puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-64-5-123/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.991.350,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (28.06.2022.-28.06.2024.); Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	1.811.862,82 KM		28.06.2022.		Radovi u toku!
43.	Nabavka radova na sanaciji trotoara i arhitektonskih barijera (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-56-5-121/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	512.230,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (29.06.2022.-29.06.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	392.571,88 KM		29.06.2022.		Radovi u toku!
44.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-75-5-137/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	154.909,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (21.07.2022.-21.07.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	114.082,00 KM		21.07.2022.		Radovi u toku!
45.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-101-5-148/22	GRUPA PONUĐAČA: S.E SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008; CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	275.549,50 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			16.08.2022.		Radovi u toku!

46.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica (09000000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-97-5-150/22							3 LOT-a (LOT 3-Nabavka i isporuka peleta za potrebe mjesnih zajednica je poništen. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 15.08.2022. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-1-97-4-151/22
	LOT 1 - Nabavka i isporuka uglja – lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	6.567,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu isporuku roba.			26.08.2022.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	5.727,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu isporuku roba.			26.08.2022.		Realizacija u toku!
47.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAK! Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-69-4-132/22. Razlog poništenja: Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka JN. Postupak je poništen usljed izjavljene žalbe na TD koju je Ured za razmatranje žalbi usvojio Rješenjem broj: JN2-03-07-1-1540-7/22 od 15.07.2022. i poništio TD zajedno sa Obavještenjem o nabavci. Datum poništenja: 25.07.2022.

Legenda:

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/ugovor raskinut

