

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 TUZLANSKI KANTON
 GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Broj: 05/11-19-131/23-JR

Datum: 30.01.2023.

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA - JAVNE NABAVKE

2022.

Period: 01.01.2022.-31.12.2022.

RB	OPIS I OZNAKA PO JRJN	VRSTA POSTUPKA I BROJ OBAVJEŠTENJA O DODJELI UGOVORA SA PORTALA JAVNIH NABAVKI	PODACI O DOBAVLJAČU/DOBAVLJAČIMA U OKVIRNOM SPORAZUMU (Naziv, ID broj, mjesto)	OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	OPIS IZMJENE OSNOVNIH ELEMENTA UGOVORA I DATUM IZMJENE	OSTATAK VRIJEDNOSTI UGOVORA NAKON UČINJENE IZMJENE/OSTATAK VRIJEDNOSTI OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA	DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	NAPOMENA (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nabavka radova na održavanju trotoara (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-11-5-76/20	CESTOTEHNIK d.o.o Tuzla 4209108870002; S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	Okvirni sporazum: 1.281.000,00 KM, trajanje ok.sporazuma-2 godine (05.03.2020.-05.03.2022.); Rok za izvođenje: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove.		0,00 KM	05.03.2020.	20.04.2022. 1.280.959,08 KM	Okončan!
2.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-27-5-120/20	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	Okvirni sporazum od 2 godine (28.04.2020.-28.04.2022.); 113.800,00 KM; Rok izvođenja: određuje se pojedinačnim ugovorima; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene radove.		0,00 KM	28.04.2020.	10.02.2022. 112.166,32 KM	Okončan!

3.	Nabavka radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik (45215400-1)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-50-5-151/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002; MOST d.o.o. Bijeljina 4400366440006; MF Building style d.o.o. Tuzla 4209311320000	3.361.800,00 KM; Rok za izvođenje: 3 godne; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godne		07.07.2020.		Radovi u toku!
4.	Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice "Pašabunar" u Tuzli	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-71-5-161/20	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i ELCOM d.o.o. Tuzla 4209092690009	488.167,00 KM; Rok za izvođenje: 120 dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1.) Aneks br. 05/11-A-005821-1-2020 od 18.01.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.04.2021. 2.) Aneks br. 05/11-A-005821-2-2020 od 30.04.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.05.2021. 3.) Aneks br. 05/11-A-005821-3-2020 od 18.05.2021.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.06.2021.	28.07.2020.	31.05.2021. 479.153,08 KM	Okončan!
5.	Nabavka usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka (71000000-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-119-5-215/20						3 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Tušanjškog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	3.900,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT1 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT1 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 20.05.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!
	LOT 2 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije Molušskog potoka		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	7.200,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT2 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 10.05.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT2 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 25.06.2021.	28.12.2020.		Realizacija u toku!

	LOT 3 - Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije potoka Slanac		RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 440054880008	1.800,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge;	1. Aneks br. 05/11-A-012598-1-2020-LOT3 od 02.02.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, studije za pribavljanje preth.vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 15.03.2021.; 2. Aneks br. 05/11-A-012598-2-2020-LOT3 od 12.03.2021.-Krajnji rok za predaju Idejnog projekta, Studije za potrebe pribavljanja prethodne vodne saglasnosti i geomehaničkog elaborata je 30.04.2021.		28.12.2020.		Realizacija u toku
6.	Nabavka radova na redovnom održavanju puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-7-5-49/21	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.560.546,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (12.04.2021.-12.04.2023.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		33,18 KM	12.04.2021.	26.04.2022. 2.559.714,30 KM	Okončani
7.	Nabavka usluga uvezivanja, kopiranja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM (Izveštaj) o provedenom postupku JN br. 1004-8-2-71/21 od 22.06.2021.)	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.491,43 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			14.06.2021.	21.03.2022. 3.491,43 KM	Okončani
8.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (2 lota) 45233100-0	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-46-5-104/21							2 LOT-a - OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Slavinovići, MZ Slavinovići		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	444.026,54 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-6267-1-2021/LOT1 od 11.07.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 14.09.2022. 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-6267-2-2021/LOT1 od 12.09.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.10.2022.		14.07.2021.	09.10.2022. 444.026,54 KM	Okončani
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji saobraćajnica u naselju Mejdan, MZ Mejdan		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	169.235,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/11-A-6267-1-2021/LOT2 od 10.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 08.02.2022.; 2. Aneks broj: 05/11-A-6267-2-2021/LOT2 od 04.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 21.03.2022.		16.07.2021.	18.03.2022. 149.529,96 KM	Okončani

9.	Nabavka radova na sanaciji putne Infrastrukture II (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-79-5-132/21							3 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puta od šteta uzrokovanih poplavama u MZ Srednja Lipnica		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	111.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.	02.11.2021. 111.476,13 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji dijela puta Gornja Obodnica-Drijenča, MZ Obodnica Gornja		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Iсток 4209275930009	79.730,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.09.2021.	02.10.2021. 79.730,00 KM	Okončan!
	LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji puta u ulici Zlatana Mešića, Mušinac, MZ Mosnik		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	79.487,00 KM; Rok za izvođenje radova: 40 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-008481-1-2021-LOT3 od 10.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.03.2022.		20.09.2021.	19.02.2022. 79.468,52 KM	Okončan!
10.	Nabavka radova na toplifikaciji naselja Dragodol, MZ Tušanj (2 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-86-5-144/21							2 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na izgradnji vrelovodnog priključka i centralne toplinske podstanice u naselju Dragodol		TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	132.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-010152-2021-LOT 1 od 16.06.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 18.09.2022. 2. Aneks br. 05/11-A-010152-2-2021-LOT 1 od 15.09.2022. godine-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 01.11.2022.		30.09.2021.	27.10.2022. 132.493,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na izgradnji sekundarne vrelovodne mreže u naselju Dragodol		GRUPA PONUDAČA: VODO-INS d.o.o. Tuzla 4209275000001; CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	873.147,60 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks br. 05/11-A-010152-1-2021-LOT 2 od 11.10.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.12.2022.		30.09.2021.	14.11.2022. 873.147,60 KM	Okončan!

11.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-87-5-146/21	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	33.907,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-011815-1-2021 od 07.12.2021.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.01.2022. godine; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-2-2021 od 05.01.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 3. Aneks ugovora br. 05/11-A-011815-3-2021 od 25.02.2022.-Krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.03.2022.	06.10.2021.	30.03.2022. 33.907,50 KM	Okončan!
12.	Nabavka radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Stupine (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-89-5-153/21	TOM-CAT d.o.o. Tuzla 4209469460003	132.610,04 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-011884-1-2021 od 25.01.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 27.03.2022.	12.10.2021.	26.03.2022. 132.608,32 KM	Okončan!
13.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-62-5-188/21						2 LOT-a-OKONČANI!
	LOT 1 - Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla		TUZEK d.o.o. Tuzla 4209163890004	55.407,89 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 1 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.03.2022.	10.12.2021.	15.03.2022. 55.407,89 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na postavljanju i ugradnji parkovskih svjetiljki za centralni gradski park u Tuzli		TUZEK d.o.o. Tuzla 4209163890004	25.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-1-2021/LOT 2 od 17.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 28.02.2022.; 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-006190-2-2021/LOT2 od 25.02.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 15.04.2022.	10.12.2021.	17.03.2022. 25.200,00 KM	Okončan!
14.	Nabavka radova na izgradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Maršala Tita 119-125 u Tuzli (45232140-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-119-5-2/22	TERMOTEHNIKA d.d. Tuzla 4209119990000	29.500,49 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-015554-1-2021 od 25.04.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 20.06.2022.	23.12.2021.	06.06.2022. 28.197,70 KM	Okončan!

15.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Gornja Lipnica i Gornji Pasci (90915000-4)	DIREKTNII SPORAZUM	KOVAN GROUP d.o.o. Gračanica 4210418660006	265,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.		24.12.2021.	17.01.2022. 265,00 KM	Okončan!
16.	Nabavka radova na sanaciji puta Gornja Obodnica-Drijenča, drugi dio, MZ Gornja Obodnica	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-123-5-7/22	RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	79.200,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		11.01.2022.	11.11.2022. 39.323,73 KM	Okončan!
17.	Nabavka radova na sanaciji pješačko-biciklističke staze od objekta „Jupiter“ do TC „Mercator“ u Tuzli (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-135-5-38/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	59.630,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		13.01.2022.	30.04.2022. 59.630,00 KM	Okončan!
18.	Nabavka usluga popravke peći na pelet u MZ Dragunja, Dobrnja, Husino i Gornja Tuzla	DIREKTNII SPORAZUM	ALPHA SMART ENERGY d.o.o. Tuzla 4210339520002	2.470,00 KM; Rok za izvršenje usluge: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu uslugu.		25.01.2022.	11.04.2022. 2.470,00 KM	Okončan!
19.	Nabavka radova na sanaciji ulice Miloslava Krleže, MZ Brčanska Malta (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-143-5-43/22	ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	59.928,00 KM; Rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		07.02.2022.	27.05.2022. 59.928,00 KM	Okončan!
20.	Nabavka radova na sanaciji dijela ulice Vukovarska, MZ Ši Selo (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-144-5-44/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	154.570,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		09.02.2022.	12.04.2022. 154.570,00 KM	Okončan!
21.	Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka (45246000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1- 3-130-5-42/22	GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007	448.416,74 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (03.02.2022.-03.02.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: određiće se prilikom zaključenja pojedinačnih ugovora.	0,08 KM	03.02.2022.	21.10.2022. 448.416,30 KM	Okončan!

22.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta novih autobuskih stajališta na području grada Tuzla	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-134-5-47/22	FABRUM SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka 4404558090004	2.495,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana od prijema računa za uredno izvršene usluge.		09.02.2022.		Realizacija u toku!
23.	Nabavka radova na sanaciji ulice Rade Peleša i ulice dr. Rose Hadživukovića u Tuzli (45233100-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-133-5-45/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	328.700,48 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-015972-1-2021 od 10.06.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 14.07.2022. 2. Aneks ugovora br. 05/11-A-015972-2-2021 od 12.07.2022. - krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 30.09.2022.	09.02.2022.	02.09.2022. 327.806,39 KM	Okončan!
24.	Nabavka radova na unapređenju energetske efikasnosti kompleksa Panonskih jezera u Tuzli (45261215-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-146-5-51/22	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	63.263,50 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		24.02.2022.	20.06.2022. 63.263,50 KM	Okončan!
25.	Nabavka radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara (45233140-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-152-5-48/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	72.600,00 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.02.2022.	30.09.2022. 72.600,00 KM	Okončan!
26.	Nabavka radova na sanaciji dijelova kompleksa stadiona „Tušanj“ (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-142-5-58/22						3 LOT-a (LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji stubova reflektora je poništen. Razlog poništenja: dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka JN-u postupku predmetne nabavke utvrđeno je da je cijena svih prihvatljivih ponuda znatno veća od osiguranih sredstava, odnosno procijenjena vrijednost nabavke je 85.470,08 KM bez PDV-a, a cijena najniže prihvatljive ponude 140.500,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-142-4-59/22. Datum poništenja: 18.01.2022.)

	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji zapadne tribine		KRISTAL d.o.o. Živinice 4209600350006	72.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora br. 05/11-A-017048-1-2021-LOT1 od 20.05.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 10.06.2022.		21.02.2022.	06.06.2022. 71.979,08 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na dovršetku sjeverne tribine		BAUMAX d.o.o. Srebrenik 4210141840001	77.500,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			03.03.2022.	30.05.2022. 77.500,00 KM	Okončan!
27.	Nabavka usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela Grabovog potoka u Tuzli (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-139-5-57/22	CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING d.o.o. Banja Luka 4404199850006	4.770,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za izvršenje: FAZA I-60 dana od dana potpisivanja Ugovora, FAZA II-60 dana od dana prihvatanja Faze I od strane Naručioca.	1. Aneks br. 05/11-A-017046-1-2021 od 28.03.2022.-Rok za izvršenje usluge je sljedeći: za FAZU I: 26.05.2022., za FAZU II: 60 dana od dana prihvatanja FAZE I od strane Naručioca.		25.02.2022.		Realizacija u toku!
28.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-153-5-72/22							2 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla		ERING d.o.o. Živinice 4209068980004	63.631,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.03.2022.	08.06.2022. 63.631,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka radova na izmještanju opreme za javnu rasvjetu iz TS-a u ormare van TS-a		ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	15.810,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.03.2022.	10.06.2022. 15.810,00 KM	Okončan!
29.	Nabavka radova na sanaciji kolskog mosta na rijeci Jali u ulici ZAVNOBIH-a u Tuzli (45221110-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-156-5-62/22	HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	110.905,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			16.03.2022.	17.05.2022. 110.877,60 KM	Okončan!
30.	Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji ceste za naselje Mandići u Tuzli (45000000-7)								2 LOT-a

	LOT 1 – Nabavka radova na izgradnji mosta preko Tušanjskog potoka u sklopu izgradnje i rekonstrukcije ceste za naselje Mandići	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-2-5-78/22	GRUPA PONUĐAČA: CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002 i S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	125.543,31 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			22.03.2022.		Radovi u toku!
	LOT 2 - Nabavka radova na rekonstrukciji dijela postojeće i izgradnji nove dionice ceste u naselju Mandići	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-2-5-88/22	GRUPA PONUĐAČA: S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008; GRAMAT d.o.o. Gračanica 4209099860007 i TERMOVENT d.o.o. Živinice 4209153310000	974.247,45 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			25.04.2022.		Radovi u toku!
31.	Nabavka radova na ugradnji nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području Grada Tuzla (45213315-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-1-5-75/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	76.907,43 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			04.04.2022.	30.12.2022. 76.907,43 KM	Okončan!
32.	Nabavka radova na sanaciji elemenata Memorijalnog kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-20-5-87/22							4 LOT-a (LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji prilaznih staza i stepeništa u okviru kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli je poništen. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 05.04.2022. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-20-4-86/22)-OKONČANI
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji obilježja najviših ratnih priznanja u okviru kompleksa „Slana Banja“ u Tuzli		RVI-13. MART d.o.o. Tuzla 4209085130006	8.480 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			20.04.2022.	30.06.2022. 8.480,00 KM	Okončan!

	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji spomen ploča na „Partizanskom groblju“ u kompleksu „Slana Banja“ u Tuzli		RVI-13. MART d.o.o. Tuzla 4209085130006	27.015,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.04.2022.	15.07.2022. 27.015,00 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na izmještanju elektroopreme iz spremnika fontane „LEDA“ u cilju optimizacije rada fontane		ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	5.126,30 KM; Rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		25.04.2022.	22.06.2022. 5.126,30 KM	Okončan!
33.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK						PONIŠTEN POSTUPAK! Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-15-4-70/22. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 22.03.2022.
34.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture I (10 lotova), (45000000-7)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-21-5-97/22						10 LOT-ova-OKONČANI
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Dobrnja (u naselju Razinoge I) i MZ Dragunja (put za Pravoslavno groblje Konca i Batva) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	90.796,02 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		04.05.2022.	90.796,02 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Husino (u ulici Husinske partizanske čete do broja 57), MZ Kiseljak (put Poljana do broja 117) i MZ Pasci Gornji (naselje Serhatlići) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	47.821,48 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks ugovora broj: 05/11-A-003105-1-2022_LOT 2 od 15.08.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2022.	04.05.2022.	07.07.2022. 47.821,48 KM	Okončan!

<p>LOT 3 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Obodnica Gornja (u naselju Marinkovići do broja 6 i put u naselju Zapada), u MZ Obodnica Donja (put u naselju Džafići i put u naselju Repuševac I dio) i MZ Dokanj (put u naselju Brkanl do kuće D.Đulabića) u Tuzli</p>		<p>DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006</p>	<p>184.400,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.</p>			<p>04.05.2022.</p>	<p>20.08.2022. 184.400,00 KM</p>	<p>Okončan!</p>
<p>LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Simin Han (u ulici Oslobođilaca do broja 30, u ulici Oslobođilaca do broja 49, u naselju Sarajac do broja 78 i naselju Talijani od broja 86 do broja 101) u Tuzli</p>		<p>DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006</p>	<p>108.800,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.</p>			<p>04.05.2022.</p>	<p>20.08.2022. 108.800,00 KM</p>	<p>Okončan!</p>
<p>LOT 5 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Solina (put u ulici Gradovrška do broja 43, u ulici Veljka Lukića Kurjaka do broja 55, u naselju Brđani do kuće Hodžić Hasiba i put u ulici Armije BiH do broja 53) u Tuzli</p>		<p>JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005</p>	<p>73.979,75 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.</p>			<p>04.05.2022.</p>	<p>18.08.2022. 73.979,75 KM</p>	<p>Okončan!</p>
<p>LOT 6 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Tušanj (put u naselju Piskavica i put Cerovi u naselju Mandići) i MZ Batva (naselje Paša Bunar do broja 91) u Tuzli</p>		<p>JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005</p>	<p>75.628,75 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.</p>			<p>04.05.2022.</p>	<p>18.08.2022. 75.628,75 KM</p>	<p>Okončan!</p>
<p>LOT 7 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Lipnica (u ulici Stjepana Matijevića do kuće M.Ferida, ulici Proleterskih brigada i plato groblja Matići) u Tuzli</p>		<p>JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005</p>	<p>98.639,42 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.</p>			<p>04.05.2022.</p>	<p>13.06.2022. 98.639,42 KM</p>	<p>Okončan!</p>

	LOT 8 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Solana (put u ulici Fikreta Salihovića od broja 115-139-159, ulica Alije Ibrića od broja 244 do 270 i ulica Meme Suljetovića do broja 41A) u Tuzli		DŽALE ISKOP d.o.o. Kalesija 4210068070006	175.434,40 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		04.05.2022.	20.08.2022. 175.434,40 KM	Okončan!
	LOT 9 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Slavinovići (put za mezarje Sepetari), MZ Požarnica (put za naselje Vujići), MZ Gornja Tuzla (put u naselju Kaldrmdžići) i MZ Grabovica (kod mosta u D. Grabovici) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	122.643,78 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.	1. Aneks broj: 05/11-A-003105-1-2022_LOT 9 od 15.08.2022.-krajnji rok za okončanje ugovorenih radova je 31.08.2022.	04.05.2022.	14.07.2022. 122.643,78 KM	Okončan!
	LOT 10 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Ši Selo (put u ulici Vukovarska od broja 152 do 184) i MZ Kula (put u ulici Muratbega Zaimovića) u Tuzli		JOJA-TRANSPORTI d.o.o. Živinice 4210359550005	91.994,40 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		04.05.2022.	18.08.2022. 91.994,40 KM	Okončan!
35.	Nabavka usluga izrade projekata putne infrastrukture (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-24-5-99/22						4 LOT-a
	LOT 1 – Nabavka usluga izrade idejnog i Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici „Crveni 7“ u Tuzli		INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 4400687240009	5.640,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.;	1. Aneks broj: 05/11-A-002733-1-2022 od 28.10.2022.-rok za izradu Glavnog projekta je 75 kalendarskih dana od dana usvajanja varijantnog rješenja od strane naručioca; ukupan rok za predaju usaglašene i prihvaćene dokumentacije na nivou Glavnog projekta ne može biti duži od 200 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.	17.05.2022.	30.11.2022. 5.640,00 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka usluga izrade idejnog projekta kružnog toka na raskrsnici „Slatina“ u Tuzli		CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING CPK d.o.o. Banja Luka 4404199850006	1.690,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.		11.05.2022.	11.07.2022. 1.690,00 KM	Okončan!

	LOT 3 – Nabavka usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta autobusnog stajališta u naselju Mramor u Tuzli		INDUSTROPROJEKT a.d. Prijedor 4400687240009	2.790,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.	1. Aneks broj: 05/11-A-002733-1-2022 od 28.10.2022.-rok za Izradu Glavnog projekta je 130 kalendarskih dana od dana dobijanja pozitivnog mišljenja od strane Direkcije cesta FBiH; ukupan rok za sve aktivnosti ne može biti duži od 210 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.		17.05.2022	30.11.2022. 2.790,00 KM	Okončan!
	LOT 4 – Nabavka usluga izrade Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Slavinovići		SMAJIĆ-INŽENJERING d.o.o. Goražde 4245078150006	5.975,50 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge.			17.05.2022.		Realizacija u toku!
36.	Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica (45262700-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-23-5-89/22	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	266.062,90 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (06.05.2022.-06.05.2024.); Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: određuje se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.		8,01 KM	06.05.2022.		Radovi u toku!
37.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-36-5-100/22							3 LOT-a-OKONČANI
	LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Husino u Tuzli		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	98.999,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			17.05.2022.	27.06.2022. 98.999,00 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Šićki Brod u Tuzli		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	102.509,60 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			16.05.2022.	15.08.2022. 102.509,60 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na sanaciji puteva u MZ Bukinje u Tuzli		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	102.516,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			16.05.2022.	30.08.2022. 102.516,00 KM	Okončan!

38.	Nabavka i isporuka zemlje za potrebe izgradnje Centralnog gradskog groblja „Drežnik“ u Tuzli (14212400-4)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-17-5-105/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	426.400,00 KM; Rok za izvršenje ugovora: 90 kalendarskih dana od dana izdavanja pisanog naloga od strane kupca za početak isporuke; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa za uredno izvršene isporuke.			24.05.2022.	31.08.2022. 426.400,00 KM	Okončan!
39.	Nabavka usluga kopiranja, uvezivanja projektne dokumentacije (79521000-2)	DIREKTNI SPORAZUM	NEUTRINO d.o.o. Tuzla 4209103050007	3.494,00 KM; Rok isporuke: 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Plaćanje: 15 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršene usluge.			03.06.2022.		Realizacija u toku!
40.	Nabavka usluga preventivne DDD (deratizacija, dezinfekcija i dezinfekcija) 90921000-9	KONKURENTSKI ZAHTJEV	DEZINSEKCIJA d.o.o. Bijeljina 4404117800006	4.454,90 KM; Rok izvršenja usluge: 10 dana od dana izdavanja narudžbenice za pojedinu fazu pružanja usluge; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu uslugu.			16.06.2022.	30.09.2022. 4.454,90 KM	Okončan!
41.	Nabavka radova na sanaciji stubova reflektora na stadionu Tušanji u Tuzli (45212224-2)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-41-5-135/22	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla 4209066420001	123.000,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			12.07.2022.	31.08.2022. 123.000,00 KM	Okončan!
42.	Nabavka radova na tekućem održavanju lokalnih puteva na području Grada Tuzla (45233141-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-64-5-123/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	2.991.350,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (28.06.2022.-28.06.2024.); Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja računa za uredno izvršene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	1.144.097,86 KM		28.06.2022.		Radovi u toku!
43.	Nabavka radova na sanaciji trotoara i arhitektonskih barijera (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-56-5-121/22	S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	512.230,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godine (29.06.2022.-29.06.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: odrediće se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	349.836,84 KM		29.06.2022.		Radovi u toku!

44.	Nabavka radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta (45212200-8)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-75-5-137/22	TIMING d.o.o. Tuzla 4209144670001	154.909,00 KM; Okvirni sporazum: 2 godne (21.07.2022.-21.07.2024.); Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uspješno izvedene radove; Rok: odredite se prilikom zaključivanja pojedinačnih ugovora.	46.353,00 KM	21.07.2022.		Radovi u toku!
45.	Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica (nadvožnjak preko Sjeverne gradske saobraćajnice) 45221110-6	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-101-5-148/22	GRUPA PONUĐAČA: S.E SARAJKA d.o.o. Živnice 4209066340008; CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 420910887002	275.549,50 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		16.08.2022.	16.12.2022. 274.699,50 KM	Okončan!
46.	Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica (09000000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-97-5-150/22						3 LOT-a (LOT 3-Nabavka i isporuka peleta za potrebe mjesnih zajednica je poništen. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum poništenja: 15.08.2022. Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-1-97-4-151/22
	LOT 1 - Nabavka i isporuka uglja – lignit		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	6.567,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu isporuku roba.		26.08.2022.	08.09.2022. 6.567,00 KM	Okončan!
	LOT 2 - Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj		HARMELI d.o.o. Banovići 4209066770002	5.727,00 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od datuma prijema fakute za uredno izvršenu isporuku roba.		26.08.2022.	08.09.2022. 5.727,00 KM	Okončan!

47.	Nabavka radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla (45316110-9)	OTVORENI POSTUPAK							PONIŠTEN POSTUPAKI Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-69-4-132/22. Razlog poništenja: Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka JN. Postupak je poništen usljed izjavljene žalbe na TD koju je Ured za razmatranje žalbi usvojio Rješenjem broj: JN2-03-07-1-1540-7/22 od 15.07.2022. I poništio TD zajedno sa Obavještenjem o nabavci. Datum poništenja: 25.07.2022.
48.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture III (5 lotova) - 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-99-5-161/22							5 LOT-ova
	LOT 1 – Nabavka radova na sanaciji dijela puta u ulici Zvonka Cerića, MZ Husino		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	182.920,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.09.2022.	30.11.2022. 182.801,67 KM	Okončan!
	LOT 2 – Nabavka radova na sanaciji puta Donja Obodnica-Avdibašići, MZ Donja Obodnica		RIAL-ŠPED d.o.o. Dobojski Istok 4209275930009	213.628,92 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.09.2022.	19.10.2022. 213.628,92 KM	Okončan!
	LOT 3 – Nabavka radova na sanaciji puteva u naselju Zlokovac, ulice 17. Septembra I Đure Đakovića, MZ Ši Selo		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	187.005,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.09.2022.	15.12.2022. 187.004,82 KM	Okončan!

	LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji dijela puta u ulici Prof.dr. Ibri Pašića (put Gradina), MZ Centar		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	104.300,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.09.2022.		Radovi u toku!
	LOT 5 – Nabavka radova na sanaciji dijela puta u ulici Pavla Goranina, MZ Kreka		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	167.007,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			06.09.2022.		Radovi u toku!
49.	Nabavka radova na sanaciji pješačke zone Korzo u Tuzli (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-110-5-169/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	201.215,00 KM; Rok za izvođenje radova: 90 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			28.09.2022.		Radovi u toku!
50.	Nabavka peleta za potrebe mjesnih zajednica (09110000-3)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-1-116-5-170/22	HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	43.264,80 KM; Rok isporuke: 15 dana po prijemu naloga; Plaćanje: 60 dana od dana prijema ispostavljene fakture za uredno izvršenu isporuku roba.			05.10.2022.	04.11.2022. 43.264,80 KM	Okončan!
51.	Nabavka radova na ugradnji kompaktnih toplinskih podstanica u Tuzli (2 lota) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-108-5-172/22							2 LOT-a
	LOT 1 - Nabavka radova na ugradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Maršala Tita 81 u Tuzli		CT-TRADE BH d.o.o. Tuzla 420981030007	29.300,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			07.10.2022.		Radovi u toku!
	LOT 2 – Nabavka radova na ugradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Mitra Trifunovića Uče od broja 10 do broja 16 u Tuzli		CT-TRADE BH d.o.o. Tuzla 420981030007	30.455,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			07.10.2022.		Radovi u toku!

52.	Nabavka radova na tekućem održavanju trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera na području Grada Tuzla (45233161-5)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-115-5-182/22	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	273.630,00 KM; Rok za izvođenje radova: 180 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		20.10.2022.	31.12.2022. 273.630,00 KM	Okončan!
53.	Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja na Brčanskoj Malti (45212314-0)	OTVORENI POSTUPAK						PONIŠTEN POSTUPAK! Obavještenje o poništenju postupka nabavke 1004-1-3-125-4-181/22 od 26.10.2022. Datum poništenja: 21.10.2022. Razlog poništenja: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku.
54.	Nabavka semaforne opreme (34996000-5)	DIREKTNII SPORAZUM (Izveštaj) o provedenom postupku JN br. 1004-8-1-148/22 od 11.11.2022.)	TELEFONIJA VIDA KOVIĆ d.o.o. Dobož 4400011580001	5.980,00 KM; Rok isporuke: 15 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja računa za uredno izvršenu isporuku i ugradnju.		07.11.2022.	14.12.2022. 5.980,00 KM	Okončan!
55.	Nabavka radova na na projektu enerģijske efikasnosti na objektima kojima upravlja JU Centar za kulturu (45213150-9)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-124-5-204/22	DINAMICO d.o.o. Kalesija 4210007360001	76.674,50 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		21.11.2022.		Radovi u toku!
56.	Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (9 lotova) 45000000-7	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-117-5-206/22						9 LOT-ova
	LOT 1 – Sanacija puta u ulici Pašage Mandžića od broja 10 do 18, MZ Tušanj u Tuzli		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	11.050,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		18.11.2022.		Radovi u toku!
	LOT 2 – Sanacija puta u naselju Poljana do broja 37, MZ Kiseljak u Tuzli		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	37.575,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		18.11.2022.		Radovi u toku!

	LOT 3 – Sanacija puta u naselju Mandušine njive, MZ Par Selo u Tuzli		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	86.135,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.11.2022.		Radovi u toku!
	LOT 4 – Sanacija puta u naselu Miškovici, MZ Par Selo u Tuzli		S.E-SARAJKA d.o.o. Živinice 4209066340008	58.504,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			22.11.2022.		Radovi u toku!
	LOT 5 – Sanacija puta u ulici Tuzlanskog partizanskog odreda (put Luke), MZ Gornja Lipnica u Tuzli		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	29.996,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.11.2022.	30.12.2022. 29.996,00 KM	Okončan!
	LOT 6 – Sanacija puta u naselju Orašje u Tuzli od posljedica klizišta i poplava faza I, MZ Par Selo		RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok 4209275930009	145.274,21 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.11.2022.		Radovi u toku!
	LOT 7 – Sanacija dijela lokalnog puta u naselju Ljepunice, MZ Ljepunice u Tuzli		ROADING d.o.o. Gračanica 4209306750004	85.120,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 60 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.11.2022.		Radovi u toku!
	LOT 8 – Sanacija dijela puta za naselje Grabovica, MZ Grabovica u Tuzli		HOLEX d.o.o. Živinice 4209226560000	101.825,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			18.11.2022.	16.12.2022. 101.769,35 KM	Okončan!

	LOT 9 – Sanacija dijela puta u naselju Tetima (prema groblju Veresika) u MZ Gornja Tuzla u Tuzli		CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	85.900,00 KM; Rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.		18.11.2022.	09.01.2023. 85.900,00 KM	Okončan!
57.	Nabavka usluga interneta za potrebe mjesnih zajednica (72000000-5)	KONKURENTSKI ZAHTJEV						3 LOT-a (LOT 1 i LOT 3 su poništeni; nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku. Datum Odluke o poništenju: 27.10.2022., izvještaj o provedenom postupku javne nabavke broj: 1004-7-2-126/22 od 08.12.2022.)
	LOT 2 - Nabavka usluga Interneta - MZ Gornja Lipnica (ulica Tuzlanskog partizanskog odreda 90), MZ Husino (Husino bb), MZ Kula (ulica XVI muslimanske brigade bb), MZ Kreka (ulica Miltra Trifunovića Uče 59), MZ Lipnica (ulica Ozrenska 2), MZ Mosnik (ulica Mušinac 1), MZ Mejdan (ulica Muftije efendije Kurta 24), MZ Sjenjak (ulica Ismeta Mujezinovića do 28), MZ Slatina (ulica VI bosanske brigade 73), MZ Šićki Brod (ulica 21. Aprila 70) i MZ Tušan (ulica Dragodol 2)		TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo 4200209890007	7.380,00 KM; Plaćanje: 30 dana od dana prijema pravilno ispostavljenih faktura-računa. Trajanje ugovora: Ugovor se primjenjuje od 01.01.2023. i zaključuje se na period u trajanju od 3 (tri) godine; Cijena: 205,00 KM/mjesecu.		28.11.2022.		Realizacija u toku
58.	Nabavka usluga izrade saobraćajnih projekata lokalnih cesta u gradu Tuzla (71242000-6)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-2-135-5-2/23	INK CONSTRUCTOR d.o.o. Banja Luka 4403095430009	4.960,00 KM; Plaćanje: 60 dana od dana prijema računa za uredno izvršene usluge; Rok za izradu i predaju Baze podataka postojećeg stanja je 50 dana od dana zaključenja ugovora, a prijedlog novelliranog projekta predati Naručiocu u roku od 70 dana do datuma zaključenja ugovora.		28.12.2022.		

59.	Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja na Brčanskoj Malti (45212314-0)	OTVORENI POSTUPAK 1004-1-3-151-5-4/23	CESTOTEHNIK d.o.o. Tuzla 4209108870002	162.591,60 KM; Rok za izvođenje radova: 120 kalendarskih dana; Plaćanje: 30 dana od dana prijema privremene situacije/računa; Garancija: 2 godine.			26.12.2022.		
-----	--	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

Legenda:

	Aktivni ugovori (realizacija u toku)
	Aktivni ugovori (OKVIRNI SPORAZUMI)
	Okončani ugovori
	Postupak JN poništen/ugovor rasknut

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

meseci. Mirela Uljić, dipl.ing.građ.

